

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|----------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 3 | 2025 | RECAPE SANTO ISIDORO - CV 532-2024 - SECID Esta intervenção foi concluída | Contrato 122/2024 | 180 | 01/02/2025 | R\$ 744.000,00 | 100,00% |

Nº3/2025
Data Inicial: 01/02/2025

RECAPE SANTO ISIDORO - CV 532-2024 - SECID

R\$ 744.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

14612; 14613; 14614; 14615; 14616; 14617

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 999 | 2025 | 01/02/2025 | 12557 |
| 1000 | 2025 | 01/02/2025 | 12557 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12557 | 1003 | 12022 | 01/02/2025 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 01*.1*.4**-52 | ART (CREA) | 17**2*3**74** | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 03*.2*.4**-03 | ART (CREA) | 17**2*2**06** | Orçamento | Sim |
| CPF | 08*.9*.7**-41 | ART (CREA) | 17**2*2**77** | Fiscalização | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base | | | | 61624 | R\$ 936.097,47 | 01/02/2025 | |
| Contrato | 122 | 2024 | 78.121.936/0001-68 | 61625 | R\$ 744.000,00 | 01/02/2025 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-----------|--------|----------------|------------|------------------------------|-------------------|-----------|
| 61647 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 01/03/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 122/2024 | 100,00% |
| 61658 | Conclusão | 2 | Jurisdicionado | 01/04/2025 | | | |

Nº3/2025
Data Inicial: 01/02/2025

RECAPE SANTO ISIDORO - CV 532-2024 - SECID

Documentos

R\$ 744.000,00





FOTO - 1º ETAPA











