

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|----------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 2 | 2022 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUNTO AO PARQUE DO LAGO - Conclusão | Contrato 188/2021 | 150 | 01/03/2022 | R\$ 492.999,99 | 100,00% |

Esta intervenção foi concluída

CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUNTO AO PARQUE DO LAGO - Conclusão

R\$ 492.999,99

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

38590

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 686 | 2022 | 01/03/2022 | 12249 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12249 | 1020 | 3114 | 01/03/2022 |

Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|------------------|-----------------|-------------------|
| 28/02/2023 | 188/2021 | Contrato |

Responsabilidades Técnica

| TIPO DOC. (RESPONSÁVEL TÉCNICO) | DOC. (RESPONSÁVEL TÉCNICO) | TIPO DOC. (ORGÃO CLASSE) | DOC. (ORGÃO CLASSE) | RESPONSABILIDADE TÉCNICA | RESP. TÉCNICA ATIVA? |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| CPF | 05.*4*.9**-76 | ART (CREA) | 17**2*1**09** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 07.*5*.6**-47 | ART (CREA) | 20**2*1**91 | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 07.*5*.6**-47 | ART (CREA) | 20**2*1**91 | Orçamento | Sim |
| CPF | 97.*9*.4**-00 | ART (CREA) | 17**2*6**98** | Execução de Obra | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base | | | | 9001009 | R\$ 493.525,72 | 01/03/2022 | |
| Contrato | 188 | 2021 | 76.995.414/0001-60 | 9001010 | R\$ 492.999,99 | 01/03/2022 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|-------------------|-----------|
| 9001011 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 08/03/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 188/2021 | 32,03% |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|---|----------------|------------|------------------------------|-------------------|---------|
| 9001011 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 15/04/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 188/2021 | 32,03% |
| 9001029 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 09/05/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 188/2021 | 70,37% |
| 9001029 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 22/06/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 188/2021 | 70,37% |
| 9001029 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 22/07/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 188/2021 | 70,37% |
| 9001059 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 16/08/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 188/2021 | 81,35% |
| 9001072 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 26/09/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 188/2021 | 96,98% |
| 9001084 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 24/10/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 188/2021 | 100,00% |
| 9001100 | Conclusão | 9 | Jurisdicionado | 18/11/2022 | | | |

Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 900098512771 | 900098512771001 | 1 | 18/11/2022 | 17/05/2023 | |

CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUNTO AO PARQUE DO LAGO - Conclusão

Documentos

R\$ 492.999,99



18 de fevereiro de 2022
S 25° 51' 44.619"
W 52° 31' 50.999"



21 de fevereiro de 2022

S 25° 51' 45.081", W 52° 31' 50.306"



21 de fevereiro de 2022

S 25° 51' 45.295", W 52° 31' 50.036"





21 de fevereiro de 2022
S 25° 51' 45.375", W 52° 31' 50.795"





21 de fevereiro de 2022

S 25° 51' 45.762", W 52° 31' 50.873"



21 de fevereiro de 2022

S 25° 51' 45.762", W 52° 31' 50.873"



2022/05/09

























