

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2023	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) LINHA KM 38 Esta intervenção foi concluída	Contrato 229/2023	120	15/09/2023	R\$ 146.038,98	100,00%
8	2023	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) LINHA KM 38 Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2024	120	15/09/2023	R\$ 146.038,98	100,00%

Nº8/2023
Data Inicial: 15/09/2023

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) LINHA KM 38

R\$ 146.038,98

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1083

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2**03**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2**03**	Orçamento	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2**03**	Fiscalização	Sim
CPF	09*.9*.1**-05	ART (CREA)	17**2*4**06**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2759	R\$ 200.283,39	01/12/2023	
Contrato	229	2023	95.589.289/0001-32	2760	R\$ 146.038,98	01/12/2023	100,00%
Aditivo	1	2024	95.589.289/0001-32	2861	R\$ 70.317,02	01/04/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2761	Medição	1	Jurisdicionado	14/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 229/2023	39,52%
2787	Medição	2	Jurisdicionado	31/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 229/2023	70,00%
2847	Medição	3	Jurisdicionado	28/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 229/2023	75,00%
2866	Medição	4	Jurisdicionado	15/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 229/2023	100,00%
2870	Medição	5	Jurisdicionado	15/04/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	100,00%
2874	Conclusão	6	Jurisdicionado	30/04/2024			

Nº8/2023
Data Inicial: 15/09/2023

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) LINHA KM 38

Documentos

R\$ 146.038,98





