

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2023	Execução de piso para Academias da Terceira Idade Lot. Jardins e Santa Inês Esta intervenção foi concluída	Contrato 91/2023	90	02/05/2023	R\$ 51.426,86	100,00%

Nº5/2023
Data Inicial: 02/05/2023

Execução de piso para Academias da Terceira Idade Lot. Jardins e Santa Inês

R\$ 51.426,86

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

41775; 41776

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2827	2023	03/05/2023	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1007	3114	01/07/2023

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
26/04/2023	91/2023	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.5*.1**-26	RRT (CAU)	12**8*2*	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.5*.1**-26	RRT (CAU)	12**8*2*	Orçamento	Sim
CPF	04*.5*.1**-26	RRT (CAU)	13**3*3*	Fiscalização	Sim
CPF	09*.7*.5**-47	ART (CREA)	17**2**65**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001175	R\$ 56.100,72	08/12/2022	
Contrato	91	2023	76.995.414/0001-60	9001076	R\$ 51.426,86	22/03/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001185	Medição	1	Jurisdicionado	06/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 91/2023	100,00%

9001187 Conclusão 2 Jurisdicionado 20/07/2023

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
------------	------------	------------	-----------------	------------------	----------------------

900147013477

Nº5/2023
Data Inicial: 02/05/2023

Execução de piso para Academias da Terceira Idade Lot. Jardins e Santa Inês

Documentos

R\$ 51.426,86











