

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|---|--------------------|-------|--------------|------------------|-----------|
| 4 | 2023 | RECAPE EM CBUQ EM ESTRADA VICINAL Esta intervenção foi concluída | Contrato 6/2023 | 180 | 03/07/2023 | R\$ 1.095.051,50 | 100,00% |
| 4 | 2023 | RECAPE EM CBUQ EM ESTRADA VICINAL Esta intervenção foi concluída | Aditivo 1/2024 | 180 | 03/07/2023 | R\$ 1.095.051,50 | 100,00% |

Nº4/2023
Data Inicial: 03/07/2023

RECAPE EM CBUQ EM ESTRADA VICINAL

R\$ 1.095.051,50

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

8792

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 3175 | 2023 | 12/07/2023 | 12409 |
| 3514 | 2023 | 12/07/2023 | 12409 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 03*.6*.7**-16 | ART (CREA) | 17**2*5**79** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 03*.6*.7**-16 | ART (CREA) | 17**2*5**79** | Orçamento | Sim |
| CPF | 03*.6*.7**-16 | ART (CREA) | 17**2*5**79** | Fiscalização | Sim |
| CREA | 08**9*1**54 | ART (CREA) | 17**2*0**50** | Execução de Obra | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|------------------|------------|-----------|
| Base | | | | 2600 | R\$ 1.193.001,35 | 03/07/2023 | |
| Contrato | 6 | 2023 | 95.589.289/0001-32 | 2601 | R\$ 1.095.051,50 | 21/08/2023 | 100,00% |
| Aditivo | 1 | 2024 | 95.589.289/0001-32 | 2814 | R\$ 21.085,93 | 01/02/2024 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 2602 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 12/07/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 6/2023 | 48,97% |
| 2640 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 30/08/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 6/2023 | 51,00% |
| 2662 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 29/09/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 6/2023 | 55,00% |
| 2697 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 30/10/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 6/2023 | 60,00% |
| 2728 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 30/11/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 6/2023 | 65,00% |
| 2789 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 26/01/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 6/2023 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------|-----------|---|----------------|------------|-----------------------------|-------------------|---------|
| 2815 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 01/02/2024 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 1/2024 | 10,00% |
| 2834 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 18/03/2024 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 1/2024 | 100,00% |
| 2839 | Conclusão | 9 | Jurisdicionado | 28/03/2024 | | | |

Nº4/2023
Data Inicial: 03/07/2023

RECAPE EM CBUQ EM ESTRADA VICINAL

Documentos

R\$ 1.095.051,50



















