

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2019	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO Esta intervenção foi concluída	Contrato 495/2018	365	09/05/2019	R\$ 722.413,27	100,00%



#### Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

38467

### Empenho X Intervenção

 Nº do Empenho
 Ano
 Data
 Origem

 2557
 2019
 09/05/2019
 12249

### Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa JurídicaCódigo da AçãoCódigo de Controle de Leis e AtosData122491022232909/05/2019

# Vigência de Documento(s)

Data de Vigência№ do DocumentoTipo de Documento05/01/2020000000Convênio

# Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.*5*.0**-99	ART (CREA)	20**4*3**80	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	01*.*5*.0**-99	ART (CREA)	20**4*3**80	Projeto Complementar	Sim
CPF	04*.*0*.0**-07	ART (CREA)	20**2*2**20	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**4*4**31	Orçamento	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**4*4**31	Fiscalização	Sim

### Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000575	R\$ 881.007,12	22/11/2017	
Contrato	495	2018	76.995.414/0001-60	9000576	R\$ 722.413,27	18/12/2018	100,00%

#### Acompanhamentos

Lei ou Ato Tipo Número Origem Data Tipo de Medição Contrato/Aditivo % Medição

9000595         Medição         2         Jurisdicionado         10/06/2019         Execução Indireta - Contrato         Contrato 45/2018         10,93% 45/2018           9000605         Medição         3         Jurisdicionado         05/07/2019         Execução Indireta - Contrato         495/2018         21,67% 45/2018           9000621         Medição         4         Jurisdicionado         01/08/2019         Execução Indireta - Contrato         495/2018         37,64% 495/2018           9000631         Medição         5         Jurisdicionado         05/09/2019         Execução Indireta - Contrato         495/2018         58,35%           9000645         Medição         6         Jurisdicionado         07/10/2019         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         69,93% 495/2018           9000660         Medição         7         Jurisdicionado         12/11/2019         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         69,93% 495/2018           9000749         Medição         10         Jurisdicionado         12/11/2019         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         86,22% 495/2018           9000749         Medição         11         Jurisdicionado         20/08/2020         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         86,22% 495/2018<	9000585	Medição	1	Jurisdicionado	09/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 495/2018	8,80%
9000001         Medição         4         Jurisdicionado         05/07/2019         Execução Indireta - Contrato         495/2018         21,6 %           9000621         Medição         4         Jurisdicionado         01/08/2019         Execução Indireta - Contrato         Contrato         495/2018         37,64%           9000631         Medição         5         Jurisdicionado         05/09/2019         Execução Indireta - Contrato         Contrato         495/2018         69,93%           9000645         Medição         6         Jurisdicionado         12/11/2019         Execução Indireta - Contrato         Contrato         495/2018         69,93%           9000661         Paralisação         8         Jurisdicionado         12/11/2019         Execução Indireta - Contrato         Contrato         495/2018         76,83%           9000749         Medição         10         Jurisdicionado         17/07/2020         Execução Indireta - Contrato         Contrato         495/2018         86,22%           9000749         Medição         11         Jurisdicionado         20/08/2020         Execução Indireta - Contrato         Contrato         495/2018         86,22%           9000749         Medição         12         Jurisdicionado         15/09/2020         Execução Indireta - Con	9000595	Medição	2	Jurisdicionado	10/06/2019	Execução Indireta - Contrato		10,93%
9000621         Medição         4         Jurisdicionado         01/08/2019         Execução Indireta - Contrato         495/2018         37,64%           9000631         Medição         5         Jurisdicionado         05/09/2019         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         69,93%           9000645         Medição         6         Jurisdicionado         12/11/2019         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         69,93%           9000660         Medição         7         Jurisdicionado         12/11/2019         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         76,83%           9000661         Paralisação         8         Jurisdicionado         18/06/2020         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         86,22%           9000749         Medição         10         Jurisdicionado         20/08/2020         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         86,22%           9000749         Medição         12         Jurisdicionado         15/09/2020         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         86,22%           9000817         Paralisação         13         Jurisdicionado         22/10/2020         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         97,66%           <	9000605	Medição	3	Jurisdicionado	05/07/2019	Execução Indireta - Contrato		21,67%
9000645         Medição         5         Jurisdicionado         05/09/2019         Execução Indireta - Contrato         495/2018         58.35%           9000645         Medição         6         Jurisdicionado         07/10/2019         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         69.93%           9000660         Medição         7         Jurisdicionado         12/11/2019         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         76.83%           9000661         Paralisação         9         Jurisdicionado         18/06/2020         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         86.22%           9000749         Medição         10         Jurisdicionado         20/08/2020         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         86.22%           9000749         Medição         12         Jurisdicionado         15/09/2020         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         86.22%           9000817         Paralisação         13         Jurisdicionado         22/10/2020         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         97.66%           9000850         Medição         14         Jurisdicionado         05/01/2021         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         97.66%	9000621	Medição	4	Jurisdicionado	01/08/2019	Execução Indireta - Contrato		37,64%
9000645         Medição         6         Jurisdicionado         0/10/2019         Execução Indireta - Contrato         495/2018         69,93%           9000660         Medição         7         Jurisdicionado         12/11/2019         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         76,83%           9000661         Paralisação         8         Jurisdicionado         18/06/2020         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         86,22%           9000749         Medição         11         Jurisdicionado         20/08/2020         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         86,22%           9000749         Medição         12         Jurisdicionado         15/09/2020         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         86,22%           9000817         Paralisação         13         Jurisdicionado         18/12/2020         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         97,66%           9000850         Medição         15         Jurisdicionado         15/01/2021         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         97,66%           9000850         Medição         16         Jurisdicionado         15/03/2021         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         97,66%	9000631	Medição	5	Jurisdicionado	05/09/2019	Execução Indireta - Contrato		58,35%
9000661 Paralisação 8 Jurisdicionado 12/11/2019 Execução Indireta - Contrato 495/2018 76,83% 9000661 Paralisação 9 Jurisdicionado 18/06/2020 9000749 Medição 10 Jurisdicionado 20/08/2020 Execução Indireta - Contrato 495/2018 86,22% 9000749 Medição 11 Jurisdicionado 20/08/2020 Execução Indireta - Contrato 495/2018 86,22% 9000749 Medição 12 Jurisdicionado 15/09/2020 Execução Indireta - Contrato 495/2018 86,22% 9000749 Medição 12 Jurisdicionado 15/09/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 495/2018 86,22% 9000817 Paralisação 13 Jurisdicionado 22/10/2020 9000850 Medição 14 Jurisdicionado 18/12/2020 Execução Indireta - Contrato 495/2018 97,66% 9000850 Medição 15 Jurisdicionado 05/01/2021 Execução Indireta - Contrato Contrato 495/2018 97,66% 9000850 Medição 16 Jurisdicionado 10/02/2021 Execução Indireta - Contrato 495/2018 97,66% 9000891 Paralisação 17 Jurisdicionado 15/03/2021 Execução Indireta - Contrato 495/2018 100,00% 9000923 Medição 18 Jurisdicionado 10/06/2021 Execução Indireta - Contrato Contrato 495/2018 100,00% 9000923 Medição 19 Jurisdicionado 05/07/2021 Execução Indireta - Contrato Contrato 495/2018 100,00% 9000923 Medição 19 Jurisdicionado 05/07/2021 Execução Indireta - Contrato Contrato 495/2018 100,00%	9000645	Medição	6	Jurisdicionado	07/10/2019	Execução Indireta - Contrato		69,93%
9000661         Paralisação         9         Jurisdicionado         18/06/2020           9000749         Medição         10         Jurisdicionado         17/07/2020         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         86,22%           9000749         Medição         11         Jurisdicionado         20/08/2020         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         86,22%           9000817         Paralisação         13         Jurisdicionado         22/10/2020         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         97,66%           9000850         Medição         14         Jurisdicionado         18/12/2020         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         97,66%           9000850         Medição         15         Jurisdicionado         05/01/2021         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         97,66%           9000850         Medição         16         Jurisdicionado         10/02/2021         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         97,66%           9000891         Paralisação         17         Jurisdicionado         15/03/2021         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         100,00%           9000923         Medição         18         Jurisdicionado	9000660	Medição	7	Jurisdicionado	12/11/2019	Execução Indireta - Contrato		76,83%
9000749         Medição         10         Jurisdicionado         17/07/2020         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         86,22%           9000749         Medição         11         Jurisdicionado         20/08/2020         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         86,22%           9000749         Medição         12         Jurisdicionado         15/09/2020         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         86,22%           900817         Paralisação         13         Jurisdicionado         22/10/2020         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         97,66%           9000850         Medição         15         Jurisdicionado         05/01/2021         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         97,66%           9000850         Medição         16         Jurisdicionado         10/02/2021         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         97,66%           9000891         Paralisação         17         Jurisdicionado         15/03/2021         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         100,00%           9000923         Medição         18         Jurisdicionado         05/07/2021         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         100,00% <td>9000661</td> <td>Paralisação</td> <td>8</td> <td>Jurisdicionado</td> <td>12/11/2019</td> <td></td> <td></td> <td></td>	9000661	Paralisação	8	Jurisdicionado	12/11/2019			
9000749 Medição 11 Jurisdicionado 20/08/2020 Execução Indireta - Contrato 495/2018 86,22% 9000749 Medição 12 Jurisdicionado 15/09/2020 Execução Indireta - Contrato 495/2018 86,22% 9000817 Paralisação 13 Jurisdicionado 22/10/2020 Execução Indireta - Contrato 495/2018 97,66% 9000850 Medição 14 Jurisdicionado 18/12/2020 Execução Indireta - Contrato 495/2018 97,66% 9000850 Medição 15 Jurisdicionado 05/01/2021 Execução Indireta - Contrato 495/2018 97,66% 9000850 Medição 16 Jurisdicionado 10/02/2021 Execução Indireta - Contrato Contrato 495/2018 97,66% 9000850 Medição 16 Jurisdicionado 10/02/2021 Execução Indireta - Contrato Contrato 495/2018 97,66% 9000851 Paralisação 17 Jurisdicionado 15/03/2021 9000923 Medição 18 Jurisdicionado 10/06/2021 Execução Indireta - Contrato Contrato 495/2018 100,00% 9000923 Medição 19 Jurisdicionado 05/07/2021 Execução Indireta - Contrato Contrato 495/2018 100,00% 9000923 Medição 19 Jurisdicionado 05/07/2021 Execução Indireta - Contrato Contrato 495/2018 100,00%	9000661	Paralisação	9	Jurisdicionado	18/06/2020			
9000749         Medição         11         Jurisdicionado         20/08/2020         Execução Indireta - Contrato         495/2018         86,22%           9000749         Medição         12         Jurisdicionado         15/09/2020         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         86,22%           9000817         Paralisação         13         Jurisdicionado         22/10/2020         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         97,66%           9000850         Medição         15         Jurisdicionado         05/01/2021         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         97,66%           9000850         Medição         16         Jurisdicionado         10/02/2021         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         97,66%           9000891         Paralisação         17         Jurisdicionado         15/03/2021         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         100,00%           9000923         Medição         19         Jurisdicionado         05/07/2021         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         100,00%	9000749	Medição	10	Jurisdicionado	17/07/2020	Execução Indireta - Contrato		86,22%
9000749         Medição         12         Jurisdicionado         15/09/2020         Execução Indireta - Contrato         495/2018         86,22%           9000817         Paralisação         13         Jurisdicionado         22/10/2020         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         97,66%           9000850         Medição         15         Jurisdicionado         05/01/2021         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         97,66%           9000850         Medição         16         Jurisdicionado         10/02/2021         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         97,66%           9000891         Paralisação         17         Jurisdicionado         15/03/2021         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         100,00%           9000923         Medição         19         Jurisdicionado         05/07/2021         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         100,00%	9000749	Medição	11	Jurisdicionado	20/08/2020	Execução Indireta - Contrato		86,22%
9000850         Medição         14         Jurisdicionado         18/12/2020         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         97,66%           9000850         Medição         15         Jurisdicionado         05/01/2021         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         97,66%           9000850         Medição         16         Jurisdicionado         10/02/2021         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         97,66%           9000891         Paralisação         17         Jurisdicionado         15/03/2021         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         100,00%           9000923         Medição         19         Jurisdicionado         05/07/2021         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         100,00%	9000749	Medição	12	Jurisdicionado	15/09/2020	Execução Indireta - Contrato		86,22%
9000850         Medição         14         Jurisdicionado         18/12/2020         Execução Indireta - Contrato         495/2018         97,66%           9000850         Medição         15         Jurisdicionado         05/01/2021         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         97,66%           9000850         Medição         16         Jurisdicionado         10/02/2021         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         97,66%           9000891         Paralisação         17         Jurisdicionado         15/03/2021         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         100,00%           9000923         Medição         19         Jurisdicionado         05/07/2021         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         100,00%	9000817	Paralisação	13	Jurisdicionado	22/10/2020			
9000850         Medição         15         Jurisdicionado         05/01/2021         Execução Indireta - Contrato         495/2018         97,66%           9000850         Medição         16         Jurisdicionado         10/02/2021         Execução Indireta - Contrato         495/2018         97,66%           9000891         Paralisação         17         Jurisdicionado         15/03/2021         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         100,00%           9000923         Medição         19         Jurisdicionado         05/07/2021         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         100,00%	9000850	Medição	14	Jurisdicionado	18/12/2020	Execução Indireta - Contrato		97,66%
9000850 Medição 16 Jurisdicionado 10/02/2021 Execução Indireta - Contrato 495/2018 97,66% 9000891 Paralisação 17 Jurisdicionado 15/03/2021 9000923 Medição 18 Jurisdicionado 10/06/2021 Execução Indireta - Contrato Contrato 495/2018 100,00% 9000923 Medição 19 Jurisdicionado 05/07/2021 Execução Indireta - Contrato Contrato 495/2018 100,00%	9000850	Medição	15	Jurisdicionado	05/01/2021	Execução Indireta - Contrato		97,66%
9000923         Medição         18         Jurisdicionado         10/06/2021         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         100,00%           9000923         Medição         19         Jurisdicionado         05/07/2021         Execução Indireta - Contrato         Contrato 495/2018         100,00%	9000850	Medição	16	Jurisdicionado	10/02/2021	Execução Indireta - Contrato		97,66%
9000923 Medição 18 Jurisdicionado 10/06/2021 Execução Indireta - Contrato 495/2018 100,00% 9000923 Medição 19 Jurisdicionado 05/07/2021 Execução Indireta - Contrato Contrato 495/2018 100,00%	9000891	Paralisação	17	Jurisdicionado	15/03/2021			
9000923 Medição 19 Jurisdicionado 05/07/2021 Execução Indireta - Contrato 495/2018	9000923	Medição	18	Jurisdicionado	10/06/2021	Execução Indireta - Contrato		100,00%
	9000923	Medição	19	Jurisdicionado	05/07/2021	Execução Indireta - Contrato		100,00%
9000950 Conclusão 20 Jurisdicionado 26/08/2021	9000950	Conclusão	20	Jurisdicionado	26/08/2021			

# Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900003154076	900003154176002	1	14/07/2021	10/01/2022	