

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2021	QUADRA ESPORTIVA LOTE 8 QUADRA 92 <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 48/2020	150	01/03/2021	R\$ 251.890,84	100,00%
1	2021	QUADRA ESPORTIVA LOTE 8 QUADRA 92 <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 1/2021	150	01/03/2021	R\$ 251.890,84	100,00%

Nº1/2021  
Data Inicial: 01/03/2021

## QUADRA ESPORTIVA LOTE 8 QUADRA 92

R\$ 251.890,84

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

7988

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
904	2021	26/03/2021	12863
905	2021	26/03/2021	12863
2012	2021	15/06/2021	12386
2013	2021	15/06/2021	12386
3790	2021	30/09/2021	12386
3841	2021	05/10/2021	12386
3842	2021	05/10/2021	12386
4479	2021	17/11/2021	12386
4480	2021	17/11/2021	12386

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1004	1	01/03/2021

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.4*.0**-25	ART (CREA)	17**2*3**34**	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*2**95**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*2**95**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*2**95**	Orçamento	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*2**95**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1920	R\$ 251.890,84	01/03/2021	
Contrato	48	2020	76.995.323/0001-24	1921	R\$ 206.659,53	01/03/2021	100,00%
Aditivo	1	2021	76.995.323/0001-24	1978	R\$ 83.164,68	30/09/2021	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1922	Medição	1	Jurisdicionado	19/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 48/2020	53,94%
1937	Medição	2	Jurisdicionado	30/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 48/2020	60,00%
1960	Medição	3	Jurisdicionado	30/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 48/2020	82,00%
1970	Medição	4	Jurisdicionado	30/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 48/2020	88,00%
1977	Medição	5	Jurisdicionado	30/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 48/2020	90,00%
1979	Medição	6	Jurisdicionado	30/09/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2021	100,00%
1983	Medição	7	Jurisdicionado	29/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 48/2020	100,00%
1992	Conclusão	8	Jurisdicionado	03/11/2021			

**Nº1/2021**  
**Data Inicial: 01/03/2021**

## **QUADRA ESPORTIVA LOTE 8 QUADRA 92**

### **Documentos**

**R\$ 251.890,84**





