

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2015	RAMPA DE ACESSO EM PAVER ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AMÉLIA LARA Esta intervenção foi concluída	Contrato 54/2015	30	01/09/2015	R\$ 3.949,68	100,00%

Nº9/2015
Data Inicial: 01/09/2015

**RAMPA DE ACESSO EM PAVER ESCOLA
MUNICIPAL PROFESSORA AMÉLIA LARA**

R\$ 3.949,68

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3053

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3583	2015	03/09/2015	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1045	1	03/09/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	PR82**0/D	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	PR82**0/D	Projeto Complementar	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	PR82**0/D	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	PR82**0/D	Fiscalização	Sim
CPF	84*.8*.3**-68	ART (CREA)	PR-29**0/D	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1273	R\$ 4.739,38	01/09/2015	
Contrato	54	2015	76.995.323/0001-24	1274	R\$ 3.949,68	01/09/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1275	Medição	1	Jurisdicionado	08/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2015	100,00%
1276	Conclusão	2	Jurisdicionado	08/09/2015			