

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2018	REFORMA CMEI CANTINHO FELIZ <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 2/2018	90	01/04/2018	R\$ 11.734,83	100,00%

## REFORMA CMEI CANTINHO FELIZ

R\$ 11.734,83

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3051

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1112	2018	02/04/2018	12386

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1053	1	01/04/2018

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02.*3*.0**-12	ART (CREA)	20**0*2**60	Execução de Obra	Sim
CPF	07.*8*.9**-08	ART (CREA)	20**5*4**30	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07.*8*.9**-08	ART (CREA)	20**5*4**30	Projeto Complementar	Sim
CPF	07.*8*.9**-08	ART (CREA)	20**5*4**30	Orcamento	Sim
CPF	07.*8*.9**-08	ART (CREA)	20**5*4**30	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1589	R\$ 11.746,48	01/04/2018	
Contrato 2		2018	76.995.323/0001-24	1590	R\$ 11.734,83	01/04/2018	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1591	Medição	1	Jurisdicionado	30/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2018	100,00%
1610	Conclusão	2	Jurisdicionado	30/06/2018			