

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
16	2020	QUADRA CMEI CANTINHO FELIZ Esta intervenção foi concluída	Contrato 54/2020	90	01/12/2020	R\$ 69.100,00	100,00%

Nº16/2020
Data Inicial: 01/12/2020

QUADRA CMEI CANTINHO FELIZ

R\$ 69.100,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3052

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4009	2020	09/12/2020	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1045	1	01/12/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07**8*9**08	ART (CREA)	17**2*3**23**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07**8*9**08	ART (CREA)	17**2*3**23**	Projeto Complementar	Sim
CPF	07**8*9**08	ART (CREA)	17**2*3**23**	Orçamento	Sim
CPF	07**8*9**08	ART (CREA)	17**2*3**23**	Fiscalização	Sim
CPF	21*.*7*.0**-68	ART (CREA)	17**2*3**46**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1886	R\$ 69.100,00	01/12/2020	
Contrato	54	2020	76.995.323/0001-24	1887	R\$ 69.000,00	01/12/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1888	Medição	1	Jurisdicionado	07/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2020	100,00%
1909	Conclusão	2	Jurisdicionado	29/01/2021			