

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
13	2020	REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL PADRE GIOVANI BATISTA CERRUTI Esta intervenção foi concluída	Contrato 58/2020	270	01/12/2020	R\$ 507.521,91	100,00%
13	2020	REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL PADRE GIOVANI BATISTA CERRUTI Esta intervenção foi concluída	Aditivo 3/2022	270	01/12/2020	R\$ 507.521,91	100,00%

Nº13/2020
Data Inicial: 01/12/2020

REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL PADRE GIOVANI BATISTA CERRUTI

R\$ 507.521,91

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

7887

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8479	2020	01/12/2020	12557
8478	2020	01/12/2020	12557
1221	2021	01/03/2021	12557
1222	2021	01/03/2021	12557
5747	2021	01/08/2021	12557
5746	2021	01/08/2021	12557
8314	2021	01/11/2021	12557
8315	2021	01/11/2021	12557
9798	2021	01/12/2021	12557
9799	2021	01/12/2021	12557
1672	2022	01/03/2022	12557
2053	2022	01/03/2022	12557
2054	2022	01/03/2022	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12018	01/12/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.33*.2**-64	ART (CREA)	17**2*1**31**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.99*.7**-41	ART (CREA)	17**1*6**57**	Orçamento	Sim
CPF	08*.99*.7**-41	ART (CREA)	17**1*6**57**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4452020	R\$ 507.521,91	01/12/2020	
Contrato	58	2020	78.121.936/0001-68	4462020	R\$ 507.521,91	01/12/2020	100,00%

Aditivo 3 2022 78.121.936/0001-68 60064 R\$ 79.292,05 01/03/2022 100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
422021	Medição	1	Jurisdicionado	01/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2020	11,52%
852021	Medição	2	Jurisdicionado	01/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2020	11,52%
1112021	Medição	3	Jurisdicionado	01/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2020	11,52%
1442021	Medição	4	Jurisdicionado	01/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2020	11,52%
1712021	Medição	5	Jurisdicionado	01/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2020	11,52%
2042021	Medição	6	Jurisdicionado	01/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2020	20,36%
2442021	Medição	7	Jurisdicionado	01/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2020	20,36%
2792021	Medição	8	Jurisdicionado	01/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2020	40,98%
3182021	Medição	9	Jurisdicionado	01/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2020	40,98%
3302021	Medição	10	Jurisdicionado	01/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2020	40,98%
3902021	Medição	11	Jurisdicionado	01/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2020	89,34%
4422021	Medição	12	Jurisdicionado	01/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2020	89,34%
202022	Medição	13	Jurisdicionado	01/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2020	89,34%
60002	Medição	14	Jurisdicionado	01/02/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2020	100,00%
60068	Medição	15	Jurisdicionado	01/03/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2022	100,00%
60069	Conclusão	16	Jurisdicionado	01/03/2022			