

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2012	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA Esta intervenção foi concluída	Contrato 1285/2012	120	21/06/2012	R\$ 396.556,11	100,00%

Nº11/2012
Data Inicial: 21/06/2012

QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

R\$ 396.556,11

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2543	2013	01/06/2013	12334
2544	2013	01/06/2013	12334
5166	2013	02/09/2013	12334
9409	2013	02/01/2014	12334
6950	2014	01/10/2014	12334
6951	2014	01/10/2014	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1058	574	02/01/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.3*.8**-29	ART (CREA)	72**6/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	1285	2012	76.995.430/0001-52	0	R\$ 396.556,11	15/06/2012	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
111	Medição	5	Jurisdicionado	22/10/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1285/2012	100,00%
434	Conclusão	6	Jurisdicionado	30/10/2013			