

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2021	pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 9.810,34 m², incluindo serviços preliminares Esta intervenção foi concluída	Contrato 132/2020	180	02/08/2021	R\$ 981.397,90	100,00%
3	2021	pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 9.810,34 m², incluindo serviços preliminares Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2021	180	02/08/2021	R\$ 981.397,90	100,00%

Nº3/2021
Data Inicial: 02/08/2021

**pavimentação de vias urbanas em CBUQ,
9.810,34 m², incluindo serviços preliminares**

R\$ 981.397,90

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136796; 136932; 136933; 136955; 136960; 146709

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
10898	2020	02/08/2021	12261
3650	2021	01/12/2021	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	2775	02/08/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	17**2*3**53**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	17**2*3**53**	Orçamento	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	17**2*3**53**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*5**98**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9084	R\$ 984.352,43	02/08/2021	
Contrato	132	2020	76.995.455/0001-56	9085	R\$ 981.397,90	02/08/2021	100,00%
Aditivo	1	2021	76.995.455/0001-56	9119	R\$ 29.625,47	12/05/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9094	Medição	1	Jurisdicionado	02/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 132/2020	100,00%
9099	Medição	2	Jurisdicionado	01/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 132/2020	100,00%
9106	Medição	3	Jurisdicionado	01/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 132/2020	100,00%

9120	Medição	4	Jurisdicionado	01/11/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2021	100,00%
9137	Medição	5	Jurisdicionado	01/12/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2021	100,00%
9142	Medição	6	Jurisdicionado	03/01/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2021	100,00%
9146	Medição	7	Jurisdicionado	01/02/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2021	100,00%
9152	Conclusão	8	Jurisdicionado	01/03/2022			