

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2014	REDE DE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA TENSÃO NO PARQUE DE EVENTOS Esta intervenção foi concluída	Contrato 113/2013	30	01/02/2014	R\$ 125.999,00	100,00%

Nº1/2014
Data Inicial: 01/02/2014

REDE DE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA TENSÃO NO PARQUE DE EVENTOS

R\$ 125.999,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3685

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
366	2014	11/02/2014	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1019	1094	04/02/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	66*.8*.5**-34	ART (CREA)	56**7/D	Execução de Obra	Sim
CPF	90*.5*.4**-00	ART (CREA)	38**9/D	Orçamento	Sim
CPF	90*.5*.4**-00	ART (CREA)	38**9/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1092	R\$ 125.999,00	11/12/2013	
Contrato	113	2013	76.995.323/0001-24	1093	R\$ 125.999,00	11/12/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1094	Medição	1	Jurisdicionado	04/02/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 113/2013	100,00%
1095	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/10/2014			