

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO Esta intervenção foi concluída	Contrato 70/2019	180	01/10/2019	R\$ 498.341,79	100,00%
6	2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2020	180	01/10/2019	R\$ 498.341,79	100,00%

Nº6/2019
Data Inicial: 01/10/2019

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

R\$ 498.341,79

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

7845

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6517	2019	01/10/2019	12557
6519	2019	01/10/2019	12557
7533	2019	01/11/2019	12557
7600	2019	01/11/2019	12557
7601	2019	01/11/2019	12557
898	2020	01/02/2020	12557
2756	2020	01/05/2020	12557
2757	2020	01/05/2020	12557
3664	2020	01/06/2020	12557
3665	2020	01/06/2020	12557
6273	2020	01/09/2020	12557
6274	2020	01/09/2020	12557
8056	2020	01/11/2020	12557
7791	2020	01/11/2020	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1007	12018	01/10/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.3*.2*-64	ART (CREA)	17**1*4**98**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.6*.9**-78	ART (CREA)	20**3*8**02	Orçamento	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	20**3*6**93	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4512019	R\$ 498.341,79	01/10/2019	

Contrato	70	2019	78.121.936/0001-68	4522019	R\$ 498.341,79	01/10/2019	100,00%
Aditivo	1	2020	78.121.936/0001-68	222021	R\$ 66.746,69	01/01/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5332019	Medição	1	Jurisdicionado	01/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 70/2019	10,35%
5822019	Medição	2	Jurisdicionado	01/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 70/2019	24,49%
302020	Medição	3	Jurisdicionado	01/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 70/2019	48,46%
432020	Medição	4	Jurisdicionado	01/02/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 70/2019	48,46%
1102020	Medição	5	Jurisdicionado	01/03/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 70/2019	48,46%
1382020	Medição	6	Jurisdicionado	01/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 70/2019	69,83%
1582020	Medição	7	Jurisdicionado	01/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 70/2019	69,83%
1782020	Medição	8	Jurisdicionado	01/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 70/2019	80,00%
2102020	Medição	9	Jurisdicionado	01/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 70/2019	80,00%
2482020	Medição	10	Jurisdicionado	01/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 70/2019	80,00%
2822020	Medição	11	Jurisdicionado	01/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 70/2019	80,00%
3372020	Medição	12	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 70/2019	100,00%
4042020	Medição	13	Jurisdicionado	01/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 70/2019	100,00%
4482020	Medição	14	Jurisdicionado	01/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 70/2019	100,00%
232021	Medição	15	Jurisdicionado	01/01/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2020	100,00%
242021	Conclusão	16	Jurisdicionado	01/01/2021			