

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2019	Reforma e Adequação da Infraestrutura da Unidade Operacional da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 28/2019	360	01/09/2019	R\$ 479.900,00	100,00%
5	2019	Reforma e Adequação da Infraestrutura da Unidade Operacional da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 1/2019	360	01/09/2019	R\$ 479.900,00	100,00%

Nº5/2019  
Data Inicial: 01/09/2019

## **Reforma e Adequação da Infraestrutura da Unidade Operacional da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos**

**R\$ 479.900,00**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

9945

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6205	2019	01/09/2019	12557
7470	2019	01/10/2019	12557
6818	2019	01/10/2019	12557
7618	2019	01/12/2019	12557
9113	2020	01/01/2020	12557
2109	2020	01/04/2020	12557
2110	2020	01/05/2020	12557
4831	2020	01/08/2020	12557
4832	2020	01/09/2020	12557
6030	2020	01/10/2020	12557

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12018	01/09/2019

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.1*.2**-08	RRT (CAU)	00**0*8**58**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	20**2*0**10	Orçamento	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	20**2*0**10	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3962019	R\$ 552.685,24	01/09/2019	
Contrato	28	2019	78.121.936/0001-68	3972019	R\$ 479.900,00	01/09/2019	100,00%
Aditivo	1	2019	78.121.936/0001-68	3432020	R\$ 50.787,17	01/10/2020	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4502019	Medição	1	Jurisdicionado	01/10/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 28/2019	26,41%
5322019	Medição	2	Jurisdicionado	01/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 28/2019	43,54%
5812019	Medição	3	Jurisdicionado	01/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 28/2019	43,54%
292020	Medição	4	Jurisdicionado	01/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 28/2019	49,43%
422020	Medição	5	Jurisdicionado	01/02/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 28/2019	49,43%
1092020	Medição	6	Jurisdicionado	01/03/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 28/2019	49,43%
1372020	Medição	7	Jurisdicionado	01/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 28/2019	49,43%
1572020	Medição	8	Jurisdicionado	01/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 28/2019	69,90%
1772020	Medição	9	Jurisdicionado	01/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 28/2019	69,90%
2092020	Medição	10	Jurisdicionado	01/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 28/2019	69,90%
2472020	Medição	11	Jurisdicionado	01/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 28/2019	93,44%
2812020	Medição	12	Jurisdicionado	01/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 28/2019	93,44%
3362020	Medição	13	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 28/2019	100,00%
3442020	Medição	14	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2019	100,00%
4032020	Conclusão	15	Jurisdicionado	01/11/2020			