

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2021	ADEQUAÇÕES DO CMEI JUNICE FORNER LUCINI Esta intervenção foi concluída	Contrato 3013/2021	90	01/11/2021	R\$ 148.900,37	100,00%

Nº3/2021
Data Inicial: 01/11/2021

ADEQUAÇÕES DO CMEI JUNICE FORNER LUCINI

R\$ 148.900,37

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12931

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5643	2021	01/11/2021	12334
6074	2021	01/11/2021	12334
6738	2021	01/12/2021	12334
7093	2021	01/12/2021	12334
7097	2021	01/12/2021	12334
3013	2022	01/03/2022	12334
1952	2022	01/03/2022	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1013	3282	01/11/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*3**35**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*3**35**	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*3**35**	Fiscalização	Sim
CPF	02*.8*.9**-90	ART (CREA)	17**2*5**86**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5645	R\$ 167.807,72	01/11/2021	
Contrato	3013	2021	76.995.430/0001-52	5646	R\$ 148.900,37	01/11/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

5647	Medição	1	Jurisdicionado	01/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3013/2021	15,55%
5648	Medição	2	Jurisdicionado	02/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3013/2021	27,58%
5781	Medição	3	Jurisdicionado	01/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3013/2021	85,98%
5798	Medição	4	Jurisdicionado	03/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3013/2021	85,98%
5857	Medição	5	Jurisdicionado	01/02/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3013/2021	98,24%
5919	Medição	6	Jurisdicionado	01/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3013/2021	100,00%
5920	Conclusão	7	Jurisdicionado	01/03/2022			

Nº3/2021
Data Inicial: 01/11/2021

ADEQUAÇÕES DO CMEI JUNICE FORNER LUCINI

Documentos

R\$ 148.900,37









