

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2013	CALÇAMENTO CRUZ ALTA E LINHA GAUCHA Esta intervenção foi concluída	Contrato 1005/2012	120	01/08/2013	R\$ 306.141,52	100,00%

Nº7/2013
Data Inicial: 01/08/2013

CALÇAMENTO CRUZ ALTA E LINHA GAUCHA

R\$ 306.141,52

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

8107

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4583	2013	26/08/2013	12557
4584	2013	26/08/2013	12557
6071	2013	05/11/2013	12557
6072	2013	05/11/2013	12557
1071	2014	20/02/2014	12557
1072	2014	20/02/2014	12557
2434	2014	22/04/2014	12557
2435	2014	22/04/2014	12557
3259	2014	23/05/2014	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1002	12013	01/08/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.3*.2**-64	ART (CREA)	62**3/D	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.9*.0**-50	ART (CREA)	64**0*/D	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.0**-50	ART (CREA)	64**0*/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2992013	R\$ 306.141,52	21/05/2012	
Contrato	1005	2012	78.121.936/0001-68	3002013	R\$ 305.890,68	21/12/2012	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

2982013	Medição	1	Jurisdicionado	25/08/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1005/2012	27,19%
4052013	Medição	2	Jurisdicionado	04/11/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1005/2012	49,82%
682014	Medição	3	Jurisdicionado	19/02/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1005/2012	74,90%
1572014	Medição	4	Jurisdicionado	21/04/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1005/2012	97,57%
1602014	Medição	5	Jurisdicionado	22/05/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1005/2012	100,00%
4782014	Conclusão	6	Jurisdicionado	01/12/2014			