


Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2021	Ampliação e Reforma do Centro de Convivência do Idoso 2021 Esta intervenção foi concluída	Contrato 151/2021	120	06/12/2021	R\$ 62.171,41	100,00%
7	2021	Ampliação e Reforma do Centro de Convivência do Idoso 2021 Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2022	120	06/12/2021	R\$ 62.171,41	100,00%



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

2325

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem	
8122	2021	24/12/2021	12543	
968	2022	17/02/2022	12543	
969	2022	17/02/2022	12543	

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	06/12/2021

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
14/10/2022	151	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*6*.8**-29	ART (CREA)	17**2*5**25**	Execução de Obra	Sim
CPF	81*.*6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*2**73**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	81*.*6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*2**73**	Orçamento	Sim
CPF	81*.*6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*2**73**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5451	R\$ 62.485,63	30/09/2021	
Contrato	151	2021	80.869.886/0001-43	5449	R\$ 62.171,41	30/09/2021	100,00%
Aditivo	1	2022	80.869.886/0001-43	5479	R\$ 0,00	03/03/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5455	Medição	1	Jurisdicionado	03/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 151/2021	62,31%
5466	Medição	2	Jurisdicionado	03/02/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 151/2021	88,17%
5480	Medição	3	Jurisdicionado	04/03/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	100,00%
5481	Medição	4	Jurisdicionado	07/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 151/2021	100,00%
5482	Conclusão	5	Jurisdicionado	08/03/2022			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
		•			

900089596778

