

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2014	PONTE SOBRE O CÓRREGO BARRA BONITA NA COMUNIDADE DE ÁGUA VERDE Esta intervenção foi concluída	Contrato 38/2014	60	01/10/2014	R\$ 75.720,51	100,00%

Nº10/2014
Data Inicial: 01/10/2014

PONTE SOBRE O CÓRREGO BARRA BONITA NA COMUNIDADE DE ÁGUA VERDE

R\$ 75.720,51

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

8464

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7132	2014	30/10/2014	12557
8565	2014	02/01/2015	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1002	12014	01/10/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*. *3*.2**-64	ART (CREA)	62**3/D	Execução de Obra	Sim
CPF	02*. *9*.0**-50	ART (CREA)	64**0*/D	Orçamento	Sim
CPF	02*. *9*.0**-50	ART (CREA)	64**0*/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3962014	R\$ 75.720,51	01/10/2014	
Contrato	38	2014	78.121.936/0001-68	3972014	R\$ 75.144,86	01/10/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4042014	Medição	1	Jurisdicionado	01/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 38/2014	67,43%
4712014	Medição	2	Jurisdicionado	02/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 38/2014	100,00%
4852014	Conclusão	3	Jurisdicionado	02/01/2015			