

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2017	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA CONTRATO 2192 Esta intervenção foi concluída	Contrato 2192/2017	120	06/12/2017	R\$ 70.566,70	100,00%

Nº3/2017
Data Inicial: 06/12/2017

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA CONTRATO 2192

R\$ 70.566,70

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12138; 12139; 12140; 5013

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6858	2017	01/12/2017	12334
7457	2017	01/12/2017	12334
7945	2018	02/01/2018	12334
8281	2018	02/01/2018	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1012	574	01/12/2017

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**3*7**43	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**3*7**43	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**3*7**43	Fiscalização	Sim
CPF	04*.5*.0**-64	ART (CREA)	20**4*9**29	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3278	R\$ 108.289,34	08/08/2017	
Contrato	2192	2017	76.995.430/0001-52	3279	R\$ 70.566,70	06/11/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3280	Medição	1	Jurisdicionado	01/12/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2192/2017	28,00%
3281	Medição	2	Jurisdicionado	01/12/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2192/2017	49,00%

3291	Medição	3	Jurisdicionado	02/01/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2192/2017	69,00%
3292	Medição	4	Jurisdicionado	02/01/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2192/2017	71,00%
3353	Paralisação	5	Jurisdicionado	01/02/2018			
3795	Paralisação	6	Jurisdicionado	03/09/2018			
4177	Medição	7	Jurisdicionado	01/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2192/2017	100,00%
4179	Conclusão	8	Jurisdicionado	01/04/2019			
4179	Conclusão	9	Jurisdicionado	01/05/2019			