

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2018	CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS - CENTRO Esta intervenção foi concluída	Contrato 2214/2017	180	03/04/2018	R\$ 237.807,23	100,00%

Nº4/2018
Data Inicial: 03/04/2018

CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS - CENTRO

R\$ 237.807,23

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

6671

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1103	2018	01/04/2018	12334
1389	2018	01/04/2018	12334
2322	2018	01/05/2018	12334
2321	2018	01/05/2018	12334
4312	2018	01/07/2018	12334
4311	2018	01/07/2018	12334
6700	2018	01/10/2018	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1108	574	01/04/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.3*.2*-55	ART (CREA)	20**0*3**65	Execução de Obra	Sim
CPF	00**5*0**60	ART (CREA)	20**3*0**16	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00**5*0**60	ART (CREA)	20**3*0**16	Orçamento	Sim
CPF	00**5*0**60	ART (CREA)	20**3*0**16	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3480	R\$ 308.400,00	27/07/2017	
Contrato	2214	2017	76.995.430/0001-52	3481	R\$ 237.807,23	04/12/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

3482	Medição	1	Jurisdicionado	01/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2214/2017	20,00%
3551	Medição	2	Jurisdicionado	01/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2214/2017	46,00%
3558	Medição	3	Jurisdicionado	01/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2214/2017	72,00%
3605	Medição	4	Jurisdicionado	02/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2214/2017	72,55%
3688	Medição	5	Jurisdicionado	01/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2214/2017	72,55%
3742	Medição	6	Jurisdicionado	01/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2214/2017	73,21%
3840	Medição	7	Jurisdicionado	01/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2214/2017	100,00%
3846	Conclusão	8	Jurisdicionado	01/10/2018			