

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2015	REDE ELÉTRICA DO FÊNIX IV Esta intervenção está em andamento	Contrato 1774/2015	180	03/08/2015	R\$ 216.780,00	100,00%
10	2015	REDE ELÉTRICA DO FÊNIX IV Esta intervenção está em andamento	Contrato 4021/2025	180	03/08/2015	R\$ 216.780,00	86,77%

Nº10/2015
Data Inicial: 03/08/2015

REDE ELÉTRICA DO FÊNIX IV

R\$ 216.780,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11272

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4914	2015	01/08/2015	12334
4913	2015	01/08/2015	12334
4871	2015	01/08/2015	12334
9678	2025	03/11/2025	12334
9918	2025	03/11/2025	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	2009	574	01/08/2015

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
09/07/2016	1774	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.1*.3**-89	ART (CREA)	17**2*6**70**	Execução de Obra	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**1*8**29	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**1*8**29	Fiscalização	Não
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*7**72**	Fiscalização	Sim
CPF	62*.3*.2**-00	ART (CREA)	20**3*4**47	Execução de Obra	Não
CPF	62*.3*.2**-00	ART (CREA)	20**3*4**47	Projeto Complementar	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1719	R\$ 216.780,00	13/07/2015	
Contrato	1774	2015	72.073.083/0001-50	1717	R\$ 216.780,00	09/07/2015	100,00%

Contrato 4021 2025 76.995.430/0001-52 10101 R\$ 504.401,30 03/11/2025 86,77%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1718	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1774/2015	36,00%
1761	Paralisação	2	Jurisdicionado	01/09/2015			
2136	Paralisação	3	Jurisdicionado	01/04/2016			
2536	Paralisação	4	Jurisdicionado	01/11/2016			
2658	Paralisação	5	Jurisdicionado	01/06/2017			
3305	Paralisação	6	Jurisdicionado	02/01/2018			
3697	Paralisação	7	Jurisdicionado	01/08/2018			
8085	Paralisação	8	Jurisdicionado	01/03/2019			
4237	Paralisação	9	Jurisdicionado	01/05/2019			
4621	Paralisação	10	Jurisdicionado	01/12/2019			
4962	Paralisação	11	Jurisdicionado	01/07/2020			
5254	Paralisação	12	Jurisdicionado	01/02/2021			
5569	Paralisação	13	Jurisdicionado	01/09/2021			
5979	Paralisação	14	Jurisdicionado	01/04/2022			
6406	Paralisação	15	Jurisdicionado	01/11/2022			
7055	Paralisação	16	Jurisdicionado	01/06/2023			
7678	Paralisação	17	Jurisdicionado	02/01/2024			
8369	Paralisação	18	Jurisdicionado	01/08/2024			
9164	Paralisação	19	Jurisdicionado	03/03/2025			
10016	Paralisação	20	Jurisdicionado	01/10/2025			
10098	Medição	21	Jurisdicionado	03/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1774/2015	100,00%
10099	Medição	22	Jurisdicionado	03/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4021/2025	55,44%
10102	Medição	23	Jurisdicionado	04/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4021/2025	86,77%
10141	Medição	24	Jurisdicionado	01/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4021/2025	86,77%
10251	Medição	25	Jurisdicionado	05/01/2026	Execução Indireta - Contrato		86,77%
10307	Medição	26	Jurisdicionado	02/02/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4021/2025	86,77%
10448	Medição	27	Jurisdicionado	02/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4021/2025	86,77%

Nº10/2015
Data Inicial: 03/08/2015

REDE ELÉTRICA DO FÊNIX IV

Documentos

R\$ 216.780,00



