

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2016	Pavimentação Asfáltica de 11580,00m² Esta intervenção foi concluída	Contrato 1920/2016	90	01/08/2016	R\$ 543.934,99	100,00%

Nº10/2016
Data Inicial: 01/08/2016

Pavimentação Asfáltica de 11580,00m²

R\$ 543.934,99

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11812; 11813; 11814; 11815; 11816; 11817; 11818

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4363	2016	01/08/2016	12334
4362	2016	01/08/2016	12334
6001	2016	01/09/2016	12334
5999	2016	01/09/2016	12334
5998	2016	01/09/2016	12334
6000	2016	01/09/2016	12334
7202	2016	01/11/2016	12334
7203	2016	01/11/2016	12334
7201	2016	01/11/2016	12334
8873	2016	01/01/2017	12334
8874	2016	01/01/2017	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1110	574	01/08/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.2*.8**-02	ART (CREA)	20**2*2**04	Execução de Obra	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**1*9**22	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**1*9**22	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**1*9**22	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2415	R\$ 551.250,00	01/05/2016	
Contrato	1920	2016	76.995.430/0001-52	2414	R\$ 543.934,99	21/06/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2416	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1920/2016	32,00%
2476	Medição	2	Jurisdicionado	01/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1920/2016	91,60%
2483	Medição	3	Jurisdicionado	01/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1920/2016	91,60%
2500	Medição	4	Jurisdicionado	01/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1920/2016	100,00%
2501	Conclusão	5	Jurisdicionado	01/11/2016			