

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2020	FEIRA DO PRODUTOR RURAL Esta intervenção foi concluída	Contrato 2735/2020	120	08/11/2020	R\$ 125.784,78	100,00%

Nº8/2020
Data Inicial: 08/11/2020

FEIRA DO PRODUTOR RURAL

R\$ 125.784,78

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

13310

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5280	2020	01/11/2020	12334
647	2021	01/02/2021	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	2009	3282	01/11/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.4*.9**-24	ART (CREA)	17**2*5**38**	Execução de Obra	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*3**01**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*3**01**	Projeto Complementar	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*3**01**	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*3**01**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5136	R\$ 152.771,94	13/07/2020	
Contrato	2735	2020	01.869.827/0001-07	5135	R\$ 125.784,78	14/09/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5137	Medição	1	Jurisdicionado	09/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2735/2020	14,03%
5190	Paralisação	2	Jurisdicionado	01/12/2020			
5255	Medição	3	Jurisdicionado	01/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2735/2020	30,40%
5305	Paralisação	4	Jurisdicionado	01/03/2021			

5640	Medição	5	Jurisdicionado	01/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2735/2020	100,00%
5643	Conclusão	6	Jurisdicionado	01/10/2021			