

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA APMI Esta intervenção foi concluída	Contrato 2478/2019	120	02/05/2019	R\$ 188.403,88	100,00%

Nº2/2019
Data Inicial: 02/05/2019

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA APMI

R\$ 188.403,88

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

6672

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2639	2019	01/05/2019	12334
3530	2019	01/06/2019	12334
4333	2019	01/07/2019	12334
4304	2019	01/07/2019	12334
4757	2019	01/08/2019	12334
6332	2019	01/10/2019	12334
6333	2019	01/10/2019	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	2032	3282	01/05/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**5*6**97	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**5*6**97	Projeto Estrutural	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**5*6**97	Projeto Complementar	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**5*6**97	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**5*6**97	Fiscalização	Sim
CPF	03*.3*.4**-16	ART (CREA)	81**4*3	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4234	R\$ 240.000,00	19/11/2018	
Contrato	2478	2019	76.995.430/0001-52	4235	R\$ 188.403,88	04/04/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4236	Medição	1	Jurisdicionado	01/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2478/2019	18,84%
4294	Medição	2	Jurisdicionado	01/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2478/2019	49,30%
4297	Medição	3	Jurisdicionado	01/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2478/2019	59,59%
4393	Medição	4	Jurisdicionado	01/08/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2478/2019	91,21%
4458	Medição	5	Jurisdicionado	01/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2478/2019	91,21%
4498	Medição	6	Jurisdicionado	01/10/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2478/2019	100,00%
4501	Conclusão	7	Jurisdicionado	01/11/2019			