

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2015	REFORMA DA UBS DO RIO QUIETO COM AREA DE 157,00 M2 Esta intervenção foi concluída	Contrato 240/2014	60	07/01/2015	R\$ 87.581,56	100,00%

Nº4/2015
Data Inicial: 07/01/2015

REFORMA DA UBS DO RIO QUIETO COM AREA DE 157,00 M2

R\$ 87.581,56

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

144421

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
13256	2014	01/01/2015	12261
11157	2015	01/12/2015	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1059	2528	01/01/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.5**-04	ART (CREA)	28**/D	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.9*.7**-61	ART (CREA)	20**2*2**08	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.7**-61	ART (CREA)	20**2*2**08	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5090	R\$ 87.581,56	18/11/2014	
Contrato	240	2014	76.995.455/0001-56	5091	R\$ 87.581,56	18/11/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5145	Medição	1	Jurisdicionado	02/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 240/2014	100,00%
5146	Conclusão	2	Jurisdicionado	05/08/2015			