


Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
16	2014	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO LOTEAMENTO FAMILIA FELIZ Esta intervenção foi concluída	Contrato 166/2014	10	05/12/2014	R\$ 80.950,00	100,00%



# Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

141421

# Empenho X Intervenção

№ do Empenho	Ano	Data	Origem
11801	2014	02/12/2014	12261
11799	2014	02/12/2014	12261

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1048	2528	05/12/2014

# Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	37*.*3*.7**-87	ART (CREA)	20**5*8**37	Execução de Obra	Sim
CPF	37*.*3*.7**-87	ART (CREA)	20**5*8**37	Orçamento	Sim
CPF	37*.*3*.7**-87	ART (CREA)	20**5*8**37	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5070	R\$ 80.950,00	10/10/2014	
Contrato	166	2014	76.995.455/0001-56	5071	R\$ 80.950,00	05/12/2014	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5138	Medição	1	Jurisdicionado	02/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 166/2014	100,00%
5139	Conclusão	2	Jurisdicionado	05/08/2015			