

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2025	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ <b>Esta intervenção está em andamento</b>	Contrato 439/2025	270	29/12/2025	R\$ 1.900.000,00	5,00%

Nº10/2025  
Data Inicial: 29/12/2025

# CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ

R\$ 1.900.000,00

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

9545

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*4**90**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*4**90**	Orçamento	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*4**90**	Fiscalização	Sim
CPF	04*.3*.7**-48	ART (CREA)	17**2*7**98**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3408	R\$ 2.576.816,35	27/01/2026	
Contrato	439	2025	95.589.289/0001-32	3409	R\$ 1.900.000,00	29/12/2025	5,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3430	Medição	1	Jurisdicionado	30/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 439/2025	1,00%
3478	Medição	2	Jurisdicionado	10/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 439/2025	3,93%
3509	Medição	3	Jurisdicionado	06/04/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 439/2025	4,00%
3540	Medição	4	Jurisdicionado	29/05/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 439/2025	5,00%

Nº10/2025  
Data Inicial: 29/12/2025

# CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ

Documentos

R\$ 1.900.000,00





