

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2025	CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ Esta intervenção está em andamento	Contrato 205/2025	270	18/08/2025	R\$ 2.481.768,54	5,56%

Nº7/2025
Data Inicial: 18/08/2025

CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ

R\$ 2.481.768,54

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

45225

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5530	2025	01/10/2025	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	5002	4061	01/12/2025

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
09/02/2027	205/2025	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*3**11**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	03*.4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*3**11**	Orçamento	Sim
CPF	04*.5*.1**-26	RRT (CAU)	16**3*7*	Fiscalização	Sim
CPF	07*.9*.2**-00	ART (CREA)	17**2*5**92**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001391	R\$ 2.481.768,54	02/07/2025	
Contrato	205	2025	76.995.414/0001-60	9001392	R\$ 1.859.999,99	13/08/2025	5,56%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001393	Medição	1	Jurisdicionado	01/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 205/2025	5,56%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900255860874					

Nº7/2025
Data Inicial: 18/08/2025

CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ

Documentos

R\$ 2.481.768,54



17/10/2025







