

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2014	REFORMA POSTO DE SAÚDE - dispensa de licitação Esta intervenção foi concluída	Contrato 105/2014	120	07/11/2014	R\$ 149.712,71	100,00%

Nº8/2014
Data Inicial: 07/11/2014

REFORMA POSTO DE SAÚDE - dispensa de licitação

R\$ 149.712,71

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1908

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4695	2014	01/11/2014	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2029	307	01/11/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*. *3*.5**-40	ART (CREA)	89**2/D	Orçamento	Sim
CPF	03*. *3*.5**-40	ART (CREA)	89**2/D	Fiscalização	Sim
CPF	71*. *0*.4**-04	RRT (CAU)	A44**6-*	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				516	R\$ 149.993,75	30/06/2014	
Contrato	105	2014	80.869.886/0001-43	517	R\$ 149.712,71	03/09/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5016	Medição	1	Jurisdicionado	05/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 105/2014	23,39%
5022	Medição	2	Jurisdicionado	10/06/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 105/2014	23,70%
5027	Medição	3	Jurisdicionado	10/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 105/2014	26,00%
5034	Medição	4	Jurisdicionado	05/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 105/2014	32,56%
5038	Medição	5	Jurisdicionado	09/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 105/2014	35,10%

5043	Medição	6	Jurisdicionado	01/10/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 105/2014	100,00%
5043	Conclusão	7	Jurisdicionado	27/10/2015			