

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
24	2026	RECAPE ASFALTICO URBANO - CONVENIO 1828/2025 -SECID Esta intervenção está em andamento	Contrato 66/2026	180	18/03/2026	R\$ 4.651.897,88	12,27%

Nº24/2026
Data Inicial: 18/03/2026

RECAPE ASFALTICO URBANO - CONVENIO 1828/2025 -SECID

R\$ 4.651.897,88

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

41111; 41112; 41113; 41114; 41115; 41116; 41118; 41119; 41120

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3259	2026	26/05/2026	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1007	4724	01/08/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
13/03/2027	66/2026	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*6**79**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*6**79**	Orçamento	Sim
CPF	04*.0*.0**-07	ART (CREA)	17**2*1**31**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*1**52**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001512	R\$ 4.651.897,88	06/11/2025	
Contrato	66	2026	76.995.414/0001-60	9001513	R\$ 4.651.897,88	18/03/2026	12,27%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001514	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2026	12,27%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900278817672					

Nº24/2026
Data Inicial: 18/03/2026

RECAPE ASFALTICO URBANO - CONVENIO 1828/2025 -SECID

Documentos

R\$ 4.651.897,88









1 de jul. de 2026 12:57:35
25°51'31"S 52°33'26"W





