

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2026	Pavimentação de Estrada Vicinal em CBUQ, 34600,05 m2 Esta intervenção está em andamento	Contrato 16/2026	180	01/06/2026	R\$ 5.429.023,38	74,11%
6	2026	Pavimentação de Estrada Vicinal em CBUQ, 34600,05 m2 Esta intervenção está em andamento	Aditivo 1/2026	180	01/06/2026	R\$ 5.429.023,38	0,00%

Nº6/2026
Data Inicial: 01/06/2026

**Pavimentação de Estrada Vicinal em CBUQ,
34600,05 m2**

R\$ 5.429.023,38

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136857

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2767	2026	01/06/2026	12261
2766	2026	01/06/2026	12261
5485	2026	01/06/2026	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	2057	5300432	01/06/2026

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.8*.9**-18	ART (CREA)	17**2*6**46**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.8*.9**-18	ART (CREA)	17**2*6**46**	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.9**-18	ART (CREA)	17**2*1**86**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*1**66**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				10280	R\$ 5.434.407,54	03/12/2025	
Contrato	16	2026	76.995.455/0001-56	6575	R\$ 5.429.023,38	23/02/2026	74,11%
Aditivo	1	2026	76.995.455/0001-56	10283	R\$ 222.944,04	14/04/2026	0,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
10282	Medição	1	Jurisdicionado	01/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 16/2026	74,11%