

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2026	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA Esta intervenção está em andamento	Contrato 42/2026	300	10/04/2026	R\$ 1.212.486,13	9,52%

Nº11/2026
Data Inicial: 10/04/2026

REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA

R\$ 1.212.486,13

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

728

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4322	2026	18/06/2026	12543
4323	2026	18/06/2026	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	01/07/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
30/11/2027	42	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*1*.0**-75	ART (CREA)	17**2*3**94**	Fiscalização	Sim
CPF	02*.*5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*3**38**	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.*3*.1**-55	ART (CREA)	17**2*4**26**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.*3*.1**-55	ART (CREA)	17**2*4**26**	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5924	R\$ 1.212.486,13	07/11/2025	
Contrato	42	2026	80.869.886/0001-43	5925	R\$ 1.212.486,13	17/03/2026	9,52%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

5926

Medição

1

Jurisdicionado

01/07/2026

Execução Indireta - Contrato

Contrato
42/2026

9,52%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900290348476					