

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2019	Apliação UBS 2019 Esta intervenção foi concluída	Contrato 38/2019	150	03/04/2019	R\$ 166.944,41	100,00%
3	2019	Apliação UBS 2019 Esta intervenção foi concluída	Aditivo 3/2020	150	03/04/2019	R\$ 166.944,41	100,00%

Nº3/2019
Data Inicial: 03/04/2019

Apliação UBS 2019

R\$ 166.944,41

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

665

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7497	2019	12/11/2019	12543
5293	2020	15/09/2020	12543
5284	2020	15/09/2020	12543
5286	2020	15/09/2020	12543
5650	2020	30/09/2020	12543
5287	2020	15/09/2020	12543
5652	2020	30/09/2020	12543
5651	2020	30/09/2020	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	03/12/2018

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
25/03/2020	38	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	20**0*4**96	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	20**0*4**96	Orçamento	Sim
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	20**0*4**96	Fiscalização	Sim
CPF	07*.2*.5**-07	ART (CREA)	20**2*8**90	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5321	R\$ 166.949,40	20/02/2019	

Contrato	38	2019	80.869.886/0001-43	5322	R\$ 166.944,41	19/03/2019	100,00%
Aditivo	3	2020	80.869.886/0001-43	5370	R\$ 35.160,19	24/04/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5328	Medição	1	Jurisdicionado	12/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 38/2019	46,06%
5329	Medição	2	Jurisdicionado	05/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 38/2019	50,00%
5331	Medição	3	Jurisdicionado	06/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 38/2019	60,00%
5332	Medição	4	Jurisdicionado	06/02/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 38/2019	80,00%
5333	Medição	5	Jurisdicionado	06/03/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 38/2019	85,00%
5337	Medição	6	Jurisdicionado	22/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 38/2019	98,00%
5343	Medição	7	Jurisdicionado	06/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 38/2019	98,00%
5352	Medição	8	Jurisdicionado	05/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 38/2019	98,00%
5362	Medição	9	Jurisdicionado	03/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 38/2019	98,00%
5365	Medição	10	Jurisdicionado	03/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 38/2019	100,00%
5366	Medição	11	Jurisdicionado	17/08/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2020	100,00%
5380	Medição	12	Jurisdicionado	14/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 38/2019	100,00%
5381	Conclusão	13	Jurisdicionado	02/10/2020			