

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2017	Recape Asfáltico Sobre Pedras Irregulares Esta intervenção foi concluída	Contrato 32/2017	180	25/04/2017	R\$ 245.519,00	100,00%

Nº1/2017
Data Inicial: 25/04/2017

Recape Asfáltico Sobre Pedras Irregulares

R\$ 245.519,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10000509; 10000510; 10000511

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3244	2017	19/06/2017	12543
3246	2017	19/06/2017	12543
3247	2017	19/06/2017	12543
5667	2017	19/09/2017	12543
5668	2017	19/09/2017	12543
5669	2017	19/09/2017	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	1002	307	03/07/2017

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	20**1*0**57	Execução de Obra	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	20**2*5**17	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	20**2*5**17	Orçamento	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	20**2*8**90	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5140	R\$ 245.850,00	02/01/2017	
Contrato	32	2017	80.869.886/0001-43	5141	R\$ 245.519,00	31/01/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5142	Medição	1	Jurisdicionado	03/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2017	20,00%

5147	Medição	2	Jurisdicionado	03/08/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2017	23,00%
5152	Medição	3	Jurisdicionado	04/09/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2017	26,00%
5157	Medição	4	Jurisdicionado	04/10/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2017	27,00%
5161	Medição	5	Jurisdicionado	06/11/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2017	28,00%
5165	Medição	6	Jurisdicionado	06/12/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2017	29,00%
5169	Medição	7	Jurisdicionado	12/01/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2017	30,00%
5170	Medição	8	Jurisdicionado	12/02/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2017	31,00%
5182	Medição	9	Jurisdicionado	12/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2017	32,00%
5187	Medição	10	Jurisdicionado	02/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2017	100,00%
5188	Conclusão	11	Jurisdicionado	02/04/2018			