

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2018	REVITALIZAÇÃO PRAÇA ARNALDO BUSATO Esta intervenção foi concluída	Contrato 208/2017	365	01/05/2018	R\$ 266.268,97	100,00%
4	2018	REVITALIZAÇÃO PRAÇA ARNALDO BUSATO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2018	365	01/05/2018	R\$ 266.268,97	100,00%

Nº4/2018
Data Inicial: 01/05/2018

REVITALIZAÇÃO PRAÇA ARNALDO BUSATO

R\$ 266.268,97

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1000563

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2798	2018	01/05/2018	12494
2797	2018	01/05/2018	12494
5378	2018	01/08/2018	12494
5379	2018	01/08/2018	12494
8044	2018	01/10/2018	12494
8043	2018	01/10/2018	12494
8797	2018	01/11/2018	12494
8798	2018	01/11/2018	12494
2770	2019	01/04/2019	12494
2771	2019	01/04/2019	12494
3485	2019	01/05/2019	12494

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1004	1800002	01/05/2018

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
01/05/2018	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	20**0*0**09	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	20**0*0**09	Orçamento	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	20**0*0**09	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1800892	R\$ 308.572,12	01/05/2018	
Contrato	208	2017	19.813.051/0001-60	1800893	R\$ 266.268,97	01/05/2018	100,00%
Aditivo	1	2018	19.813.051/0001-60	1802118	R\$ 36.098,37	01/12/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1800940	Medição	1	Jurisdicionado	30/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 208/2017	42,60%
1801482	Medição	2	Jurisdicionado	31/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 208/2017	84,85%
1801482	Medição	3	Jurisdicionado	31/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 208/2017	84,85%
1801482	Medição	4	Jurisdicionado	01/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 208/2017	100,00%
1900155	Medição	5	Jurisdicionado	01/01/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2018	100,00%
1900320	Conclusão	6	Jurisdicionado	01/02/2019			