

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2020	Pavimentação Poliédrica Loteamento Social Esta intervenção foi concluída	Contrato 196/2020	365	31/10/2020	R\$ 1.203.314,03	100,00%

Nº6/2020
Data Inicial: 31/10/2020

Pavimentação Poliédrica Loteamento Social

R\$ 1.203.314,03

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1002944; 1002945; 1002946; 1002947; 1002948; 1002949; 1002950; 1002951; 1002952; 1002953; 1002954; 1002955

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8262	2020	01/10/2020	12494
9784	2020	01/11/2020	12494
9852	2020	01/11/2020	12494
10995	2020	01/01/2021	12494
2878	2021	01/04/2021	12494
4020	2021	01/05/2021	12494
7468	2021	06/09/2021	12494
7467	2021	06/09/2021	12494
8486	2021	08/10/2021	12494
9445	2021	08/11/2021	12494
9712	2021	16/11/2021	12494
11358	2021	31/03/2022	12494
11357	2021	31/03/2022	12494
12038	2023	23/10/2023	12494
14233	2023	22/12/2023	12494
4921	2024	08/05/2024	12494

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1004	2000001	01/10/2020

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
01/10/2020	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.7*.8*-83	ART (CREA)	17**2*2**79**	Execução de Obra	Sim

CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	17**2*2**79**	Orçamento	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	17**2*2**79**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2002131	R\$ 1.207.082,43	01/10/2020	
Contrato	196	2020	04.877.915/0001-30	2002132	R\$ 1.203.314,03	01/10/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2002133	Medição	1	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 196/2020	13,18%
2002133	Medição	2	Jurisdicionado	01/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 196/2020	13,18%
2002667	Medição	3	Jurisdicionado	01/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 196/2020	29,94%
2002667	Medição	4	Jurisdicionado	01/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 196/2020	29,94%
2100427	Medição	5	Jurisdicionado	28/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 196/2020	66,92%
2100427	Medição	6	Jurisdicionado	30/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 196/2020	66,92%
2101516	Medição	7	Jurisdicionado	30/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 196/2020	68,78%
2101516	Medição	8	Jurisdicionado	01/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 196/2020	68,78%
2102069	Medição	9	Jurisdicionado	01/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 196/2020	69,01%
2102069	Medição	10	Jurisdicionado	31/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 196/2020	69,01%
2103151	Medição	11	Jurisdicionado	01/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 196/2020	81,50%
2103151	Medição	12	Jurisdicionado	31/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 196/2020	81,50%
2200885	Medição	13	Jurisdicionado	31/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 196/2020	84,40%
2200885	Medição	14	Jurisdicionado	01/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 196/2020	84,40%
2201990	Paralisação	15	Jurisdicionado	30/06/2022			
2300248	Medição	16	Jurisdicionado	31/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 196/2020	84,86%
2300248	Medição	17	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 196/2020	84,86%
2301119	Medição	18	Jurisdicionado	30/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 196/2020	85,38%

2301119	Medição	19	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 196/2020	85,38%
2302195	Medição	20	Jurisdicionado	01/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 196/2020	89,31%
2302195	Medição	21	Jurisdicionado	31/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 196/2020	89,31%
2303240	Medição	22	Jurisdicionado	31/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 196/2020	95,41%
2303240	Medição	23	Jurisdicionado	31/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 196/2020	95,41%
2400227	Medição	24	Jurisdicionado	31/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 196/2020	98,89%
2400227	Medição	25	Jurisdicionado	31/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 196/2020	98,89%
2401580	Medição	26	Jurisdicionado	31/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 196/2020	100,00%
2402285	Conclusão	27	Jurisdicionado	31/07/2024			

Nº6/2020
Data Inicial: 31/10/2020

Pavimentação Poliédrica Loteamento Social

Documentos

R\$ 1.203.314,03

Medição

Data da medição 24-ago-23

Data de início da obra 10-nov-21

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

14

Período

25-mai-23

a

24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Placa de sinalização com película refletica	M2		3,00		3,00		1.268,52
1.2	Suporte de madeira 3"x3" para placa de sinalização	UNID.		2,00		2,00		280,26
2	TRECHO 01 - PAV. POLIEDRICA RUA JOÃO RISSO							
2.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		4.650,00	600,00	4.600,00	2.544,00	19.504,00
2.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		4.650,00	600,00	4.600,00	15.534,00	119.094,00
2.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		1.160,00	100,00	1.100,00	2.542,00	27.962,00
2.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		4.650,00	4.600,00	4.600,00	6.348,00	6.348,00
2.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		580,00	200,00	200,00	314,00	314,00
2.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		587,00		587,00		39.798,60
2.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		30,00	10,00	20,00	3.489,50	6.979,00
3	TRECHO 02 - PAV. POLIEDRICA RUA BURITI							
3.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		650,00		650,00		2.756,00
3.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		650,00		650,00		16.828,50
3.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		216,00		216,00		5.490,72
3.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		650,00		650,00		897,00
3.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		188,00		188,00		188,00

Medição

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

14

Período

25-mai-23 a 24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA	
3.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		140,00		140,00	9.492,00
3.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		6,00	3,00	3,00	1.046,85
4	TRECHO 03 - PAV. POLIEDRICA RUA CEREJEIRAS						
4.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.888,00		1.888,00	8.005,12
4.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		1.888,00		1.888,00	48.880,32
4.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		630,00		630,00	16.014,60
4.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.888,00		1.888,00	2.605,44
4.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		315,00		315,00	494,55
4.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		380,00		380,00	25.764,00
4.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		16,00		8,00	2.791,60
5	TRECHO 04 - PAV. POLIEDRICA RUA CEDRO ROSA						
5.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.680,00		1.680,00	7.123,20
5.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		1.680,00		1.680,00	43.495,20
5.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		560,00		560,00	14.235,20
5.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.680,00		1.680,00	2.318,40
5.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		280,00		280,00	439,60
5.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		345,00		345,00	23.391,00

Medição

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

14

Período

25-mai-23 a 24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA	
6	TRECHO 05 - PAV. POLIEDRICA RUA LOURO						
6.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.815,00		1.815,00	7.695,60
6.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		1.815,00		1.815,00	46.990,35
6.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		604,00		604,00	15.353,68
6.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.815,00		1.815,00	2.504,70
6.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		302,00		302,00	474,14
6.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		290,00		290,00	19.662,00
6.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		18,00		8,00	2.791,60
7	TRECHO 06 - PAV. POLIEDRICA RUA AROEIRA						
7.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		403,00		403,00	1.708,72
7.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		403,00		403,00	10.433,67
7.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		170,00		170,00	4.321,40
7.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		403,00		403,00	556,14
7.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		85,00		85,00	133,45
7.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		95,00		95,00	6.441,00
7.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		6,00	3,00	3,00	1.046,85
8	TRECHO 07 - PAV. POLIEDRICA RUA BRACATINGA						

Medição

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

14

Período

25-mai-23 a 24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA	
8.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		320,00		320,00	8.134,40
8.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		945,00		900,00	1.242,00
8.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		160,00		140,00	219,80
8.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		220,00		220,00	14.916,00
8.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		12,00	6,00	6,00	2.093,70
9	TRECHO 08 - PAV. POLIEDRICA RUA LIMOEIRO						
9.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.450,00		1.400,00	5.936,00
9.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		1.450,00		1.400,00	36.246,00
9.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		480,00		460,00	11.693,20
9.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.450,00	1.000,00	1.000,00	1.380,00
9.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		240,00			
9.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		330,00		330,00	22.374,00
9.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		14,00	7,00	7,00	2.442,65
10	TRECHO 09 - PAV. POLIEDRICA RUA JATOBA						
10.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.215,00		1.150,00	4.876,00
10.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		1.215,00		1.150,00	29.773,50
10.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		300,00		250,00	6.355,00
10.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.215,00		1.150,00	1.587,00
10.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		150,00		75,00	117,75

Medição

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

14

Período

25-mai-23 a 24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA	
10.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		40,00		40,00	2.712,00
10.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		10,00	3,00	3,00	1.046,85
11	TRECHO 10 - PAV. POLIEDRICA RUA AMORA						
11.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.350,00		1.350,00	5.724,00
11.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		1.350,00		1.350,00	34.951,50
11.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		340,00	70,48	340,00	1.791,69
11.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.350,00		1.350,00	1.863,00
11.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		170,00		170,00	266,90
11.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		40,00		40,00	2.712,00
11.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		10,00	5,00	5,00	1.744,75
12	TRECHO 11 - PAV. POLIEDRICA RUA LARANJEIRA						
12.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		804,00		804,00	3.408,96
12.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		804,00		804,00	20.815,56
12.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		270,00		270,00	6.863,40
12.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		804,00		804,00	1.109,52
12.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		135,00		135,00	211,95
12.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		225,00		225,00	15.255,00

Medição

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

14

Período

25-mai-23 a 24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA	
13	TRECHO 12 - PAV. POLIEDRICA RUA PROF. ZICO						
13.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.060,00		1.000,00	4.240,00
13.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		1.060,00		1.000,00	25.890,00
13.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		340,00		290,00	7.371,80
13.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.060,00		1.000,00	1.380,00
13.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		170,00		150,00	235,50
13.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		50,00		50,00	3.390,00
13.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		16,00	8,00	8,00	2.791,60
14	TRECHO 13 - PAV. POLIEDRICA RUA IRMA MARIA BERNARDA						
14.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		5.200,00		3.300,00	13.992,00
14.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		5.200,00		3.300,00	85.437,00
14.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		1.320,00		850,00	21.607,00
14.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		5.200,00		2.100,00	2.898,00
14.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		660,00			
14.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		620,00		620,00	42.036,00
14.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		30,00			
	OBS.: SERVIÇOS QUE SERÃO FEITOS PELA PREFEITURA						

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

14

Período

25-mai-23 a 24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOL

[illegible]

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

14

Período

25-mai-23 a 24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOL

[illegible]

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

14

Período

25-mai-23 a 24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOL

[illegible]

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

14

Período

25-mai-23 a 24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOL

[illegible]

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

14

Período

25-mai-23 a 24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOL

[illegible]

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

14

Período

25-mai-23 a 24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOL

[illegible]

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

14

Período

25-mai-23 a 24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOL

[illegible]

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

14

Período

25-mai-23 a 24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOL

[illegible]

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

14

Período

25-mai-23 a 24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOL

[illegible]

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

14

Período

25-mai-23 a 24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOL

[illegible]

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

14

Período

25-mai-23 a 24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOL

[illegible]

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

14

Período

25-mai-23 a 24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOL

[illegible]

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

14

Período

25-mai-23 a 24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOL

[illegible]

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

14

Período

25-mai-23 a 24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOL

[illegible]

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

14

Período

25-mai-23 a 24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOL

[illegible]

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

14

Período

25-mai-23 a 24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOL

[illegible]

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

14

Período

25-mai-23 a 24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOL

[illegible]

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

14

Período

25-mai-23 a 24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOL

[illegible]

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

14

Período

25-mai-23 a 24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOL

[illegible]

Nº da medição

14

Período

25-mai-23 a 24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOL

[illegible]

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

14

Período

25-mai-23 a 24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOL

[illegible]

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

14

Período

25-mai-23 a 24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOL

[illegible]

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

14

Período

25-mai-23 a 24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOL

[illegible]

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

14

Período

25-mai-23 a 24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOL

Nº da medição

14

Período

25-mai-23 a 24-ago-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

LOTEAMENTO VIDA SOL

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

14

Período

25-mai-23 a 24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOL

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

14

Período

25-mai-23 a 24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOL

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

14

Período

25-mai-23 a 24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOL

Medição

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

14

Período

25-mai-23

a

24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SO(/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.

pelos itens:

pelos itens:

24-ago-23

Data da medição

TOTAL NO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO	
R\$	48.948,04	R\$	1.074.584,83

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

Medição

Medição

Medição

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

Medição

[illegible]

[illegible]

Medição Loteamento Social

158 Medição
Loteamento Vida Social

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento

Nº do contrato

Nº da medição

15

Período

24-ago-23

a

23-out-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

LOTEAMENTO VIDA SOC /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	CONTRATADAS	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
					EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADA
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	Placa de sinalização com película refletiva	M2		3,00				1.268,52
1.2	Suporte de madeira 3"x3" para placa de sinalização	UNID.		2,00				280,26
TRECHO III - PAV. POLIEDRICA RUA JOÃO RISSO								
2.1	Colchão de argila pl pav. Polidétrico DMT 10Km	m²		4.650,00	50,00	4.650,00		212,00
2.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16,12Km	m²		4.650,00	50,00	4.650,00		1.294,50
2.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		1.160,00	60,00	1.160,00		1.525,20
2.4	Enchimento c/ argila pl pav. Polidétrico DMT 10Km	m²		4.650,00	50,00	4.650,00		69,00
2.5	Contenção lateral c/ solo local pl pav. polidétrico	m²		580,00	380,00	580,00		596,60
2.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		587,00		587,00		39.798,60
2.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		30,00	8,00	28,00		2.791,60
TRECHO II - PAV. POLIEDRICA RUA BURITI								
3.1	Colchão de argila pl pav. Polidétrico DMT 10Km	m²		650,00		650,00		2.756,00
3.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16,12Km	m²		650,00		650,00		16.828,50
3.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		216,00		216,00		5.490,72
3.4	Enchimento c/ argila pl pav. Polidétrico DMT 10Km	m²		650,00		650,00		897,00
3.5	Contenção lateral c/ solo local pl pav. polidétrico	m²		108,00		108,00		169,56
3.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		140,00		140,00		9.492,00
3.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		6,00	1,00	4,00		348,95
								1.395,80

V.100901-1100

1 de 7

Medição Loteamento Social

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento

Nº do contrato

Nº da medição

15

Período 24-ago-23 a 23-out-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

LOTEAMENTO VIDA SOC /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
4	TRÉCHO 03 - PAV. POLIEDRICA RUA CEREJEIRAS							
4.1	Colchão de argila p/ pav. Polidríco DMT 10Km	m²		1.888,00		1.888,00		8.005,12
4.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		1.888,00		1.888,00		48.880,32
4.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		630,00		630,00		16.014,60
4.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Polidríco DMT 10Km	m²		1.888,00		1.888,00		2.605,44
4.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidríco	m²		315,00		315,00		494,55
4.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		380,00		380,00		25.764,00
4.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		16,00	4,00	12,00	1.395,80	4.187,40
5	TRÉCHO 04 - PAV. POLIEDRICA RUA CEDRO ROSA							
5.1	Colchão de argila p/ pav. Polidríco DMT 10Km	m²		1.680,00		1.680,00		7.123,20
5.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		1.680,00		1.680,00		43.485,20
5.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		560,00		560,00		14.235,20
5.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Polidríco DMT 10Km	m²		1.680,00		1.680,00		2.318,40
5.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidríco	m²		280,00		280,00		439,60
5.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		345,00		345,00		23.391,00
5.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		16,00	4,00	12,00	1.395,80	4.187,40
6	TRÉCHO 05 - PAV. POLIEDRICA RUA LOURO							
6.1	Colchão de argila p/ pav. Polidríco DMT 10Km	m²		1.815,00		1.815,00		7.695,60

V.100901-1100

Medição Loteamento Social

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento

Nº do contrato

Nº da medição

15

Período

24-ago-23 a 23-out-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

LOTEAMENTO VIDA SOC /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS	NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO		
6.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16,12Km						
6.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		1.815,00		1.815,00	46.990,35
6.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Polidrico DMT 10Km	m²		604,00		604,00	15.353,68
6.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidrico	m²		1.815,00		1.815,00	2.504,70
6.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m²		302,00		302,00	474,14
6.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	m		290,00		290,00	19.662,00
		UNID.		18,00	4,00	12,00	1.395,80
							4.187,40
7.1	Colchão de argila p/ pav. Polidrico DMT 10Km	m²		403,00		403,00	1.708,72
7.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16,12Km	m²		403,00		403,00	10.433,67
7.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		170,00		170,00	4.321,40
7.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Polidrico DMT 10Km	m²		403,00		403,00	556,14
7.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidrico	m²		85,00		85,00	133,45
7.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		95,00		95,00	6.441,00
7.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		6,00	2,00	5,00	1.744,75
							697,90
8.1	Colchão de argila p/ pav. Polidrico DMT 10Km	m²		945,00		900,00	3.816,00
8.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16,12Km	m²		945,00		900,00	23.301,00
8.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		320,00		320,00	8.134,40
8.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Polidrico DMT 10Km	m²		945,00		900,00	1.242,00

V.100901-1100

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

Agente Promotor / Proponente: [PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR]

MEDICÃO Nº 15 Nº do contrato [LOTEAMENTO /]

Empreendimento [PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL]

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. PONTES	TOTAL	EVL. ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS INICIAIS				1.548,78			1.548,78	100,00	100,00
2	TRECHO 01 - PAV. POLIEDRICA RUA JOAO RISSO				226.488,50			226.488,50	100,00	99,69
3	TRECHO 02 - PAV. POLIEDRICA RUA BURITI				37.029,58			37.029,58	100,00	98,15
4	TRECHO 03 - PAV. POLIEDRICA RUA CEREJEIRAS				105.951,43			105.951,43	100,00	98,70
5	TRECHO 04 - PAV. POLIEDRICA RUA CEDRO ROSA				96.190,00			96.190,00	100,00	98,55
6	TRECHO 05 - PAV. POLIEDRICA RUA LOURO				96.867,87			96.867,87	100,00	97,88
7	TRECHO 06 - PAV. POLIEDRICA RUA AROEIRA				25.339,13			25.339,13	100,00	98,64
8	TRECHO 07 - PAV. POLIEDRICA RUA BRACATINGA				53.722,90			53.722,90	100,00	93,81
9	TRECHO 08 - PAV. POLIEDRICA RUA LIMOIEIRO				84.766,50			84.766,50	100,00	99,11
10	TRECHO 09 - PAV. POLIEDRICA RUA JATOBA				46.468,10			46.468,10	100,00	88,77
11	TRECHO 10 - PAV. POLIEDRICA RUA AMORA				56.951,80			56.951,80	100,00	98,79
12	TRECHO 11 - PAV. POLIEDRICA RUA LARANJEIRA				51.851,79			51.851,79	100,00	97,38
13	TRECHO 12 - PAV. POLIEDRICA RUA PROF. ZICO				46.894,70			46.894,70	100,00	91,05
14	TRECHO 13 - PAV. POLIEDRICA RUA IRMA MARIA BERNARDA				219.243,00			219.243,00	100,00	87,37
TOTAIS ACUMULADOS					1.148.114,08			1.148.114,08	100,00	95,43
TOTAIS NO PERÍODO					73.529,25			73.529,25		6,11

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município

Elizete Pereira Camil Depieri

Arquiteta e Urbanista

CAU/SC A21493-2

23-out-23

Data da Medição

Executado: 54,07 % da 10ª etapa

Prazo decorrido: 712 dias

Prazo equivalente de obra: 289 dias

Dias abonados: 423 dias

Adiant. (+) / Atraso(-):

DTB_OK GERAL - MEDIÇÃO 16 corrigida

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Data da medição

4-mar-24

Data de início da obra

10-nov-21

Nº da medição

16

Período

23-out-23

a

4-mar-24

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SO(/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Placa de sinalização com película refletica	M2		3,00		3,00		1.268,52
1.2	Suporte de madeira 3"x3" para placa de sinalização	UNID.		2,00		2,00		280,26
2	TRECHO 01 - PAV. POLIEDRICA RUA JOÃO RISSO							
2.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		4.650,00		4.650,00		19.716,00
2.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		4.650,00		4.650,00		120.388,50
2.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		1.160,00		1.160,00		29.487,20
2.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		4.650,00		4.650,00		6.417,00
2.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		580,00		580,00		910,60
2.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		587,00		587,00		39.798,60
2.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		30,00	2,00	30,00	697,90	10.468,50
3	TRECHO 02 - PAV. POLIEDRICA RUA BURITI							
3.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		650,00		650,00		2.756,00
3.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		650,00		650,00		16.828,50
3.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		216,00		216,00		5.490,72
3.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		650,00		650,00		897,00
3.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		188,00		188,00		188,00

DTB_OK GERAL - MEDIÇÃO 16 corrigida

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

16

Período

23-out-23

a

4-mar-24

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA	
3.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		140,00		140,00	9.492,00
3.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		6,00	2,00	6,00	2.093,70
4	TRECHO 03 - PAV. POLIEDRICA RUA CEREJEIRAS						
4.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.888,00		1.888,00	8.005,12
4.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		1.888,00		1.888,00	48.880,32
4.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		630,00		630,00	16.014,60
4.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.888,00		1.888,00	2.605,44
4.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		315,00		315,00	494,55
4.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		380,00		380,00	25.764,00
4.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		16,00	4,00	16,00	5.583,20
5	TRECHO 04 - PAV. POLIEDRICA RUA CEDRO ROSA						
5.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.680,00		1.680,00	7.123,20
5.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		1.680,00		1.680,00	43.495,20
5.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		560,00		560,00	14.235,20
5.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.680,00		1.680,00	2.318,40
5.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		280,00		280,00	439,60
5.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		345,00		345,00	23.391,00

DTB_OK GERAL - MEDIÇÃO 16 corrigida

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

16

Período

23-out-23 a 4-mar-24

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SO(/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA	
6	TRECHO 05 - PAV. POLIEDRICA RUA LOURO						
6.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.815,00		1.815,00	7.695,60
6.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		1.815,00		1.815,00	46.990,35
6.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		604,00		604,00	15.353,68
6.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.815,00		1.815,00	2.504,70
6.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		302,00		302,00	474,14
6.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		290,00		290,00	19.662,00
6.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		18,00	6,00	18,00	2.093,70
7	TRECHO 06 - PAV. POLIEDRICA RUA AROEIRA						
7.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		403,00		403,00	1.708,72
7.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		403,00		403,00	10.433,67
7.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		170,00		170,00	4.321,40
7.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		403,00		403,00	556,14
7.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		85,00		85,00	133,45
7.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		95,00		95,00	6.441,00
7.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		6,00	1,00	6,00	348,95
8	TRECHO 07 - PAV. POLIEDRICA RUA BRACATINGA						

DTB_OK GERAL - MEDIÇÃO 16 corrigida

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

16

Período

23-out-23

a

4-mar-24

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
8.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		320,00		320,00		8.134,40
8.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		945,00	45,00	945,00	62,10	1.304,10
8.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		160,00	20,00	160,00	31,40	251,20
8.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		220,00		220,00		14.916,00
8.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		12,00	6,00	12,00	2.093,70	4.187,40
9	TRECHO 08 - PAV. POLIEDRICA RUA LIMOEIRO							
9.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.450,00		1.450,00		6.148,00
9.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		1.450,00		1.450,00		37.540,50
9.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		480,00		480,00		12.201,60
9.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.450,00		1.450,00		2.001,00
9.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		240,00	40,00	240,00	62,80	376,80
9.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		330,00		330,00		22.374,00
9.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		14,00	2,00	14,00	697,90	4.885,30
10	TRECHO 09 - PAV. POLIEDRICA RUA JATOBA							
10.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.215,00	65,00	1.215,00	275,60	5.151,60
10.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		1.215,00	65,00	1.215,00	1.682,85	31.456,35
10.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		300,00	50,00	300,00	1.271,00	7.626,00
10.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.215,00	65,00	1.215,00	89,70	1.676,70
10.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		150,00	75,00	150,00	117,75	235,50

DTB_OK GERAL - MEDIÇÃO 16 corrigida

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

16

Período

23-out-23

a

4-mar-24

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA	
10.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		40,00		40,00	2.712,00
10.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		10,00	7,00	10,00	3.489,50
11	TRECHO 10 - PAV. POLIEDRICA RUA AMORA						
11.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.350,00		1.350,00	5.724,00
11.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		1.350,00		1.350,00	34.951,50
11.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		340,00		340,00	8.642,80
11.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.350,00		1.350,00	1.863,00
11.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		170,00		170,00	266,90
11.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		40,00		40,00	2.712,00
11.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		10,00		8,00	2.791,60
12	TRECHO 11 - PAV. POLIEDRICA RUA LARANJEIRA						
12.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		804,00		804,00	3.408,96
12.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		804,00		804,00	20.815,56
12.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		270,00		270,00	6.863,40
12.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		804,00		804,00	1.109,52
12.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		135,00		135,00	211,95
12.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		225,00		225,00	15.255,00

DTB_OK GERAL - MEDIÇÃO 16 corrigida

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

16

Período

23-out-23

a

4-mar-24

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SO(/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
13	TRECHO 12 - PAV. POLIEDRICA RUA PROF. ZICO							
13.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.060,00	60,00	1.060,00	254,40	4.494,40
13.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		1.060,00	60,00	1.060,00	1.553,40	27.443,40
13.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		340,00	50,00	340,00	1.271,00	8.642,80
13.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.060,00	60,00	1.060,00	82,80	1.462,80
13.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		170,00	20,00	170,00	31,40	266,90
13.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		50,00		50,00		3.390,00
13.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		16,00	4,00	16,00	1.395,80	5.583,20
14	TRECHO 13 - PAV. POLIEDRICA RUA IRMA MARIA BERNARDA							
14.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		5.200,00	500,00	5.000,00	2.120,00	21.200,00
14.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		5.200,00	500,00	5.000,00	12.945,00	129.450,00
14.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		1.320,00	50,00	1.150,00	1.271,00	29.233,00
14.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		5.200,00	500,00	5.000,00	690,00	6.900,00
14.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		660,00	200,00	500,00	314,00	785,00
14.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		620,00		620,00		42.036,00
14.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		30,00	5,00	25,00	1.744,75	8.723,75
	OBS.: SERVIÇOS QUE SERÃO FEITOS PELA PREFEITURA							

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medicação

16

Período

23-out-23

a

4-mar-24

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOCIAL

[illegible]

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

pelos itens:

LILIAN RENATA CANI
DEPIERI:99067200930

Assinado de forma digital por LILIAN RENATA
CANI DEPIERI:99067200930
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=40312993000151, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=LILIAN RENATA CANI DEPIERI, cn=LILIAN
RENATA CANI DEPIERI:99067200930
Dados: 2024.03.04 11:22:43 -03'00'

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.

pelos itens:

4-mar-24

Data da medição

	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
0	R\$ 41.882,70	R\$ 1.189.996,7

DTB_OK GERAL - MEDIÇÃO 16 corrigida

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Data da medição

4-mar-24

Data de início da obra

10-nov-21

Nº da medição

16

Período

23-out-23

a

4-mar-24

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SO(/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Placa de sinalização com película refletica	M2		3,00		3,00		1.268,52
1.2	Suporte de madeira 3"x3" para placa de sinalização	UNID.		2,00		2,00		280,26
2	TRECHO 01 - PAV. POLIEDRICA RUA JOÃO RISSO							
2.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		4.650,00		4.650,00		19.716,00
2.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		4.650,00		4.650,00		120.388,50
2.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		1.160,00		1.160,00		29.487,20
2.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		4.650,00		4.650,00		6.417,00
2.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		580,00		580,00		910,60
2.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		587,00		587,00		39.798,60
2.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		30,00	2,00	30,00	697,90	10.468,50
3	TRECHO 02 - PAV. POLIEDRICA RUA BURITI							
3.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		650,00		650,00		2.756,00
3.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		650,00		650,00		16.828,50
3.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		216,00		216,00		5.490,72
3.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		650,00		650,00		897,00
3.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		188,00		188,00		188,00

DTB_OK GERAL - MEDIÇÃO 16 corrigida

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

16

Período

23-out-23

a

4-mar-24

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA	
3.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		140,00		140,00	9.492,00
3.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		6,00	2,00	6,00	2.093,70
4	TRECHO 03 - PAV. POLIEDRICA RUA CEREJEIRAS						
4.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.888,00		1.888,00	8.005,12
4.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		1.888,00		1.888,00	48.880,32
4.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		630,00		630,00	16.014,60
4.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.888,00		1.888,00	2.605,44
4.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		315,00		315,00	494,55
4.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		380,00		380,00	25.764,00
4.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		16,00	4,00	16,00	5.583,20
5	TRECHO 04 - PAV. POLIEDRICA RUA CEDRO ROSA						
5.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.680,00		1.680,00	7.123,20
5.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		1.680,00		1.680,00	43.495,20
5.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		560,00		560,00	14.235,20
5.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.680,00		1.680,00	2.318,40
5.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		280,00		280,00	439,60
5.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		345,00		345,00	23.391,00

DTB_OK GERAL - MEDIÇÃO 16 corrigida

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

16

Período

23-out-23

a

4-mar-24

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA	
6	TRECHO 05 - PAV. POLIEDRICA RUA LOURO						
6.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.815,00		1.815,00	7.695,60
6.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		1.815,00		1.815,00	46.990,35
6.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		604,00		604,00	15.353,68
6.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.815,00		1.815,00	2.504,70
6.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		302,00		302,00	474,14
6.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		290,00		290,00	19.662,00
6.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		18,00	6,00	18,00	2.093,70
7	TRECHO 06 - PAV. POLIEDRICA RUA AROEIRA						
7.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		403,00		403,00	1.708,72
7.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		403,00		403,00	10.433,67
7.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		170,00		170,00	4.321,40
7.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		403,00		403,00	556,14
7.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		85,00		85,00	133,45
7.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		95,00		95,00	6.441,00
7.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		6,00	1,00	6,00	348,95
8	TRECHO 07 - PAV. POLIEDRICA RUA BRACATINGA						

DTB_OK GERAL - MEDIÇÃO 16 corrigida

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

16

Período

23-out-23

a

4-mar-24

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
8.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		320,00		320,00		8.134,40
8.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		945,00	45,00	945,00	62,10	1.304,10
8.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		160,00	20,00	160,00	31,40	251,20
8.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		220,00		220,00		14.916,00
8.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		12,00	6,00	12,00	2.093,70	4.187,40
9	TRECHO 08 - PAV. POLIEDRICA RUA LIMOEIRO							
9.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.450,00		1.450,00		6.148,00
9.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		1.450,00		1.450,00		37.540,50
9.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		480,00		480,00		12.201,60
9.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.450,00		1.450,00		2.001,00
9.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		240,00	40,00	240,00	62,80	376,80
9.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		330,00		330,00		22.374,00
9.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		14,00	2,00	14,00	697,90	4.885,30
10	TRECHO 09 - PAV. POLIEDRICA RUA JATOBA							
10.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.215,00	65,00	1.215,00	275,60	5.151,60
10.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		1.215,00	65,00	1.215,00	1.682,85	31.456,35
10.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		300,00	50,00	300,00	1.271,00	7.626,00
10.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.215,00	65,00	1.215,00	89,70	1.676,70
10.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		150,00	75,00	150,00	117,75	235,50

DTB_OK GERAL - MEDIÇÃO 16 corrigida

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

16

Período

23-out-23

a

4-mar-24

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA	
10.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		40,00		40,00	2.712,00
10.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		10,00	7,00	10,00	3.489,50
11	TRECHO 10 - PAV. POLIEDRICA RUA AMORA						
11.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.350,00		1.350,00	5.724,00
11.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		1.350,00		1.350,00	34.951,50
11.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		340,00		340,00	8.642,80
11.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.350,00		1.350,00	1.863,00
11.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		170,00		170,00	266,90
11.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		40,00		40,00	2.712,00
11.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		10,00		8,00	2.791,60
12	TRECHO 11 - PAV. POLIEDRICA RUA LARANJEIRA						
12.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		804,00		804,00	3.408,96
12.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		804,00		804,00	20.815,56
12.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		270,00		270,00	6.863,40
12.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		804,00		804,00	1.109,52
12.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		135,00		135,00	211,95
12.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		225,00		225,00	15.255,00

DTB_OK GERAL - MEDIÇÃO 16 corrigida

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

16

Período

23-out-23

a

4-mar-24

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SO(/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
13	TRECHO 12 - PAV. POLIEDRICA RUA PROF. ZICO							
13.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.060,00	60,00	1.060,00	254,40	4.494,40
13.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		1.060,00	60,00	1.060,00	1.553,40	27.443,40
13.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		340,00	50,00	340,00	1.271,00	8.642,80
13.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.060,00	60,00	1.060,00	82,80	1.462,80
13.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		170,00	20,00	170,00	31,40	266,90
13.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		50,00		50,00		3.390,00
13.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		16,00	4,00	16,00	1.395,80	5.583,20
14	TRECHO 13 - PAV. POLIEDRICA RUA IRMA MARIA BERNARDA							
14.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		5.200,00	500,00	5.000,00	2.120,00	21.200,00
14.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		5.200,00	500,00	5.000,00	12.945,00	129.450,00
14.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		1.320,00	50,00	1.150,00	1.271,00	29.233,00
14.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		5.200,00	500,00	5.000,00	690,00	6.900,00
14.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		660,00	200,00	500,00	314,00	785,00
14.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		620,00		620,00		42.036,00
14.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		30,00	5,00	25,00	1.744,75	8.723,75
	OBS.: SERVIÇOS QUE SERÃO FEITOS PELA PREFEITURA							

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medicação

16

Período

23-out-23

a

4-mar-24

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOCIAL

[illegible]

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

pelos itens:

LILIAN RENATA CANI
DEPIERI:99067200930

Assinado de forma digital por LILIAN RENATA
CANI DEPIERI:99067200930
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=40312993000151, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=LILIAN RENATA CANI DEPIERI, cn=LILIAN
RENATA CANI DEPIERI:99067200930
Dados: 2024.03.04 11:22:43 -03'00'

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.

pelos itens:

4-mar-24

Data da medição

	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
0	R\$ 41.882,70	R\$ 1.189.996,7

a 6-mai-24

2

V.100901-1100

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente: [PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR]
Empreendimento: [PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL]
Nº do contrato: [LOTEAMENTO VIDA SOC /]

Nº da medição: 17 Período: 4-mar-24 a 6-mai-24

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	CONTRATADAS	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
					EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
TRECHO 03 - PAV. POLIEDRICA RUA CEREJEIRAS								
4.1	Colchão de argila p/ pav. Polidríco DMT 10Km	m²		1.888,00		1.888,00		8.005,12
4.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km							
4.3	Melo fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		1.888,00		1.888,00		48.880,32
4.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Polidríco DMT 10Km	m²		630,00		630,00		16.014,60
4.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidríco	m²		1.888,00		1.888,00		2.605,44
4.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m²		315,00		315,00		494,55
4.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	m		380,00		380,00		25.764,00
		UNID.		16,00		16,00		5.583,20
TRECHO 04 - PAV. POLIEDRICA RUA CEDRO ROSA								
5.1	Colchão de argila p/ pav. Polidríco DMT 10Km	m²		1.680,00		1.680,00		7.123,20
5.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km							
5.3	Melo fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		1.680,00		1.680,00		43.495,20
5.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Polidríco DMT 10Km	m²		560,00		560,00		14.235,20
5.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidríco	m²		1.680,00		1.680,00		2.318,40
5.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m²		280,00		280,00		439,60
5.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	m		345,00		345,00		23.391,00
		UNID.		16,00		16,00		5.583,20
TRECHO 05 - PAV. POLIEDRICA RUA LOURO								
6.1	Colchão de argila p/ pav. Polidríco DMT 10Km	m²		1.815,00		1.815,00		7.695,60

V.100901-1100

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente [PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR]
Empreendimento [PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL]
Nº do contrato [LOTEAMENTO VIDA SOC /]

Nº da medição 17 Período 4-mar-24 a 6-mai-24

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	CONTRATADAS	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
					EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
6.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km							
6.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		1.815,00		1.815,00		46.990,35
6.4	Enchimento c/ argila pl pav. Polidétrico DMT 10Km	m²		604,00		604,00		15.353,68
6.5	Contenção lateral c/ solo local pl pav. polidétrico	m²		1.815,00		1.815,00		2.504,70
6.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m²		302,00		302,00		474,14
6.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	m		290,00		290,00		19.662,00
		UNID.		18,00		18,00		6.281,10
7	TRECHO 06 - PAV. POLIEDRICA RUA AROEIRA							
7.1	Colchão de argila pl pav. Polidétrico DMT 10Km	m²		403,00		403,00		1.708,72
7.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		403,00		403,00		10.433,67
7.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		170,00		170,00		4.321,40
7.4	Enchimento c/ argila pl pav. Polidétrico DMT 10Km	m²		403,00		403,00		556,14
7.5	Contenção lateral c/ solo local pl pav. polidétrico	m²		85,00		85,00		133,45
7.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		95,00		95,00		6.441,00
7.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		6,00		6,00		2.093,70
8	TRECHO 07 - PAV. POLIEDRICA RUA BRACATINGA							
8.1	Colchão de argila pl pav. Polidétrico DMT 10Km	m²		945,00		945,00		4.006,80
8.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		945,00		945,00		24.466,05
8.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		320,00		320,00		8.134,40
8.4	Enchimento c/ argila pl pav. Polidétrico DMT 10Km	m²		945,00		945,00		1.304,10

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento

Nº do contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

LOTAMENTO VIDA SOC/

Nº da medição

17

Período

4-mar-24

a

6-mai-24

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
8.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidétrico	m²		160,00		160,00		251,20
8.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento							
8.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	m		220,00		220,00		14.916,00
		UNID.		12,00		12,00		4.187,40
9	TRECHO 08 - PAV. POLIEDRICA RUA LINÓRIO							
9.1	Colchão de argila p/ pav. Polidétrico DMT 10Km	m²		1.450,00		1.450,00		6.148,00
9.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16,12Km	m²		1.450,00		1.450,00		37.540,50
9.3	Melo fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		480,00		480,00		12.201,60
9.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Polidétrico DMT 10Km	m²		1.450,00		1.450,00		2.001,00
9.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidétrico	m²		240,00		240,00		376,80
9.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento							
9.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	m		330,00		330,00		22.374,00
		UNID.		14,00		14,00		4.885,30
10	TRECHO 09 - PAV. POLIEDRICA RUA JATOBÁ							
10.1	Colchão de argila p/ pav. Polidétrico DMT 10Km	m²		1.215,00		1.215,00		5.151,60
10.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16,12Km	m²		1.215,00		1.215,00		31.456,35
10.3	Melo fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		300,00		300,00		7.626,00
10.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Polidétrico DMT 10Km	m²		1.215,00		1.215,00		1.676,70
10.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidétrico	m²		150,00		150,00		235,50
10.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		40,00		40,00		2.712,00

V.100901-1100

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento

Nº do contrato

Nº da medição

17

Período

4-mar-24 a 6-mai-24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

LOTAMENTO VIDA SOC /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
10.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		10,00		10,00		3.489,50
11	TRECHO 10 - PAV. POLIEDRICA RUA AMORA							
11.1	Coleção de argila p/ pav. Polidríco DMT 10Km	m²		1.350,00		1.350,00		5.724,00
11.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		1.350,00		1.350,00		34.951,50
11.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		340,00		340,00		8.642,80
11.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Polidríco DMT 10Km	m²		1.350,00		1.350,00		1.863,00
11.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidríco	m²		170,00		170,00		266,90
11.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		40,00		40,00		2.712,00
11.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		10,00	2,00	10,00	697,90	3.489,50
12	TRECHO 11 - PAV. POLIEDRICA RUA LARANJEIRA							
12.1	Coleção de argila p/ pav. Polidríco DMT 10Km	m²		804,00		804,00		3.408,96
12.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		804,00		804,00		20.815,56
12.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		270,00		270,00		6.863,40
12.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Polidríco DMT 10Km	m²		804,00		804,00		1.109,52
12.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidríco	m²		135,00		135,00		211,95
12.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		225,00		225,00		15.255,00
12.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		16,00		16,00		5.583,20

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento

Nº do contrato

Nº da medição

17

Período

4-mar-24

a

6-mai-24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA PLUVIAL VIDA SOCIAL

LOTAMENTO VIDA SOC /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	CONTRATADAS	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
					EXECUTADAS	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
TRECHO 12 - PAV. POLIEDRICA RUA PROF. ZICO								
13.1	Colchão de argila p/ pav. Polidríco DMT 10Km	m²		1.060,00		1.060,00		4.494,40
13.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16,12Km	m²		1.060,00		1.060,00		27.443,40
13.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		340,00		340,00		8.642,80
13.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Polidríco DMT 10Km	m²		1.060,00		1.060,00		1.462,80
13.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidríco	m²		170,00		170,00		266,90
13.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento							
13.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	m		50,00		50,00		3.390,00
		UNID.		16,00		16,00		5.583,20
TRECHO 13 - PAV. POLIEDRICA RUA IRMA MARIA BERNARDA								
14.1	Colchão de argila p/ pav. Polidríco DMT 10Km	m²		5.200,00	200,00	5.200,00	848,00	22.048,00
14.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16,12Km	m²		5.200,00	200,00	5.200,00	5.178,00	134.628,00
14.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		1.320,00	170,00	1.320,00	4.321,40	33.554,40
14.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Polidríco DMT 10Km	m²		5.200,00	200,00	5.200,00	276,00	7.176,00
14.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidríco	m²		660,00	160,00	660,00	251,20	1.036,20
14.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		620,00		620,00		42.036,00
14.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		30,00	5,00	30,00	1.744,75	10.468,50
OBS.: SERVIÇOS QUE SERÃO FEITOS PELA PREFEITURA								
* ABERTURA DAS RUA								
* PREPARO DAS RUAS "ESCARIFICAÇÃO"								
* COMPACTAÇÃO								

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

17

Período

4-mar-24

a

6-mai-24

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA PLUVIAL VIDA SOCIAL


Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOC /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				EXECUTADAS NO PERÍODO	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município



Lilian Renata Cami Degner

Arquiteta e Urbanista

CAU/SC A214953-2

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Prom./Propon.

6-mai-24

Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	R\$	13.317,25	TOTAL ACUMULADO	R\$	1.208.314,03
------------------	-----	-----------	-----------------	-----	--------------

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

MEDIÇÃO Nº 17 N° do contrato LOTEAMENTO / EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVL. ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS INICIAIS				1.548,78			1.548,78	100,00	100,00
2	TRECHO 01 - PAV. POLIEDRICA RUA JOAO RISSO				227.186,40			227.186,40	100,00	100,00
3	TRECHO 02 - PAV. POLIEDRICA RUA BURITI				37.727,48			37.727,48	100,00	100,00
4	TRECHO 03 - PAV. POLIEDRICA RUA CEREJEIRAS				107.347,23			107.347,23	100,00	100,00
5	TRECHO 04 - PAV. POLIEDRICA RUA CEDRO ROSA				96.585,80			96.585,80	100,00	100,00
6	TRECHO 05 - PAV. POLIEDRICA RUA LOURO				98.961,57			98.961,57	100,00	100,00
7	TRECHO 06 - PAV. POLIEDRICA RUA AROEIRA				25.688,08			25.688,08	100,00	100,00
8	TRECHO 07 - PAV. POLIEDRICA RUA BRACATINGA				57.285,95			57.285,95	100,00	100,00
9	TRECHO 08 - PAV. POLIEDRICA RUA LIMOEIRO				85.527,20			85.527,20	100,00	100,00
10	TRECHO 09 - PAV. POLIEDRICA RUA JATOBA				52.347,65			52.347,65	100,00	100,00
11	TRECHO 10 - PAV. POLIEDRICA RUA AMORA				57.649,70			57.649,70	100,00	100,00
12	TRECHO 11 - PAV. POLIEDRICA RUA LARANJEIRA				53.247,59			53.247,59	100,00	100,00
13	TRECHO 12 - PAV. POLIEDRICA RUA PROF. ZICO				51.283,50			51.283,50	100,00	100,00
14	TRECHO 13 - PAV. POLIEDRICA RUA IRMA MARIA BERNARDA				250.947,10			250.947,10	100,00	100,00
TOTAIS ACUMULADOS					1.203.314,03			1.203.314,03	100,00	100,00
TOTAIS NO PERÍODO					13.317,25			13.317,25		1,11

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município

Ilma Maria Camil Dwyer
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC A214953-2

6-mai-24
Data da Medição

Executado: 100,00 % da 10ª etapa
Prazo decorrido: 908 dias
Prazo equivalente de obra: 303 dias
Dias abrandos: 908 dias
Adiant. (+) / Atraso (-): -605 dias



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

O Município de Salto do Lontra - PR, Inscrito Sob CNPJ: 76.205.707/0001-04, expede **este Termo de Recebimento de Obra**, atestando para os devidos fins, que recebe, o percentual de 100,00% (Cem por cento), nesta data, os serviços licitados conforme objeto do processo licitatório 023/2020, Tomada de Preço nº003/2020, Contrato nº196/2020, tendo em vista que a execução dos referidos serviços atende por completo às especificações constantes do Instrumento Convocatório da licitação.

OBRA: Contratação de empresa especializada na execução de pavimentação poliédrica no Loteamento Vida Nova com recursos próprios conforme projeto técnico.

Empresa Executora: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.877.915/0001-30, com sede na cidade de Três Barras do Paraná, estado Paraná, na Av. Brasil.

ART Execução Nº 1720204482740

Para tanto emitimos este termo de Recebimento de Obra.

Salto do Lontra-PR, 09 de maio de 2024.

Responsável pelo Município
Fernando Alberto Cadore
CPF: 512.805.829-87

LILIAN RENATA
CANI
DEPIERI:99067200
930
Assinado de forma digital por LILIAN
RENATA CANI DEPIERI:99067200930
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=40312993000151, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=LILIAN RENATA CANI DEPIERI,
cn=LILIAN RENATA CANI
DEPIERI:99067200930
Dados: 2024.05.09 10:10:18 -03'00'

Responsável pela fiscalização
Lilian Renata Cani Depieri
CAU/SC A214953-2

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná