

MEDIÇÃO ADITIVO										
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBTER APROVAÇÃO JUNTO A COPEL E A EXECUTAR A EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO PARA O LOTEAMENTO OS PIONEIROS II DO MUNICÍPIO DE SULINA - PR				 Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Sulina Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná			PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br		
LOCAL:	LOTEAMENTO PIONEIROS II									
DATA	30/04/2026									
PLANILHA LICITADA						ADITIVO DE ACRÉSCIMO			MEDIÇÃO ADITIVO	
Código	Serviço	Und.	Qtd.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Qtd.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	MED %	Valor Total R\$
1	INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO									
1.1	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	und.	14,00	R\$ 753,39	R\$ 10.547,46	4,00	R\$ 753,39	R\$ 3.013,56	100,00%	R\$ 3.013,56
1.2	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	und.	14,00	R\$ 1.585,24	R\$ 22.193,36	6,00	R\$ 1.585,24	R\$ 9.511,44	100,00%	R\$ 9.511,44
1.3	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	und.	14,00	R\$ 1.247,57	R\$ 17.465,98	6,00	R\$ 1.247,57	R\$ 7.485,42	100,00%	R\$ 7.485,42
1.4	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	und.	14,00	R\$ 186,27	R\$ 2.607,78	4,00	R\$ 186,27	R\$ 745,08	100,00%	R\$ 745,08
1.5	CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO ISOLADO COM XLPE para 0,6/1.0 kV,BITOLA DE 70 mm2 - QUADRUPLIX	m	600,00	R\$ 54,81	R\$ 32.886,00	140,00	R\$ 54,81	R\$ 7.673,40	100,00%	R\$ 7.673,40
1.6	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE - PRINCIPAL 10MM-95MM E DERIVAÇÃO 1,5-10MM	und.	30,00	R\$ 12,27	R\$ 368,10		R\$ 12,27		100,00%	R\$ 0,00
1.7	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	und.	14,00	R\$ 44,05	R\$ 616,70	4,00	R\$ 44,05	R\$ 176,20	100,00%	R\$ 176,20
1.8	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	m	200,00	R\$ 2,72	R\$ 544,00				100,00%	R\$ 0,00
1.9	TRANSFORMADOR 75kVA, 13,8kV / 127-220V, COM DERIVAÇÃO EM MT E MATERIAIS DE CONEXÃO/FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und.	1,00	R\$ 72.235,86	R\$ 72.235,86				100,00%	R\$ 0,00
1.10	AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA)	mês	4,00	R\$ 4.385,28	R\$ 17.541,12	2,00	R\$ 4.385,28	R\$ 8.770,56	100,00%	R\$ 8.770,56
1.11	ELETRICISTA (MENSALISTA)	mês	4,00	R\$ 5.723,41	R\$ 22.893,64	2,00	R\$ 5.723,41	R\$ 11.446,82	100,00%	R\$ 11.446,82
TOTAL DO CONTRATO					R\$ 199.900,00	TOTAL DO ADITIVO		R\$ 48.822,48	TOTAL	R\$ 48.822,48
Luciano S. Santiago Engenheiro Fiscal da Obra				TDA Engenharia LTDA Empresa Executora Douglas Assinado digitalmente por Douglas Agustini:08847530938 DN: cn=Douglas Agustini:08847530938, c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla, email=douglasagustini@hotmail.com Data: 2026.04.30 13:48:38 -03'00'				Gilberto João Rossi Prefeito Municipal		





MUNICÍPIO	SULINA
CONTRATADA	TD A ENGENHARIA LTDA
CONTRATO Nº	111/2025
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBTER APROVAÇÃO JUNTO A COPEL E A EXECUTAR A EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO PARA O LOTEAMENTO OS PIONEIROS II DO MUNICÍPIO DE SULINA - PR
MEDIÇÃO Nº	01 ADITIVO DE VALOR
DATA DA VISTORIA	30/04/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Sulina, 30 de abril de 2026.



Nome: Luciano Steinemann
Santiago
CPF: ***.961.899-**

Assinado com certificado digital avançado

Luciano S. Santiago CREA-PR 31879/D
Engenheiro Fiscal da Obra
ART Fiscalização: 1720261931630

Documento assinado digitalmente em 05/05/2026 08:35:09
Acesse o endereço: <https://sl.cidade360.cloud/fzodw> para
verificar a autenticidade.

