



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

N.º do Contrato: 121/2022

Empresa: LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA

Convênio: 927261/2022/MAPA/CAIXA

Obra/ Serviço: Contratação de empresa especializada em execução de pavimentação poliédrica da comunidade de Linha Sagrado Coração de Jesus parte II totalizando 6.600,00 m² de pavimentação.

Em vistoria in loco da obra de *execução de pavimentação poliédrica da comunidade de Linha Sagrado Coração de Jesus totalizando 6.600,00 m² de pavimentação*, objeto do contrato 121/2022, com recursos do MAPA/CAIXA, sendo executada pela empresa LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA, atesto a **PARALISAÇÃO DA OBRA**. Conforme apurado em vistoria pela equipe de fiscalização do município de Salto do Lontra, a empresa contratada executou apenas um trecho de 220 metros até a data de 29/05/2023 e desde então não evoluiu com a obra devido ao fato de estar sendo executada a Pavimentação de Estrada Vicinal – Sagrado Coração – Parte I (CR/910689/MAPA/CAIXA) simultaneamente com a Parte II (CR 927261/2022/MAPA/CAIXA), no entanto, gostaríamos de destacar que a falta de evolução da obra foi causada por vários motivos, tais como as condições climáticas adversas, dificuldade de acesso ao canteiro de obras para entrega de materiais e problemas com o acesso das propriedades dos moradores lindeiros.

Para minimizar os impactos causados pelas interrupções e bloqueios das vias aos moradores, foi acordado que será retomada a execução da Parte II após a finalização da Pavimentação da Parte I, visto que para o transporte dos materiais até o

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

canteiro de obras da Parte II é necessário trafegar pela Parte I.

Tentamos minimizar esses impactos, programando trabalhos em horários específicos e mantendo canais abertos para comunicação direta com os moradores, a fim de acomodar suas necessidades da melhor forma possível.

Essa paralisação se dará por prazo indeterminado, até que seja finalizada a Pavimentação da Parte I.

Salto do Lontra, 20 de setembro de 2023.

Fernando Alberto Cadore
Prefeito Municipal

**JONATHAN
KOZIKOSKI
FREITAS:06
424795936**
Jonathan Kozikoski Freitas
Engenheiro Civil
CREA PR 175770/D
Fiscal de Obras

Assinado digitalmente por JONATHAN
KOZIKOSKI FREITAS:06424795936
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5,
OU=AR SENHA DIGITAL, OU=
Presencial, OU=19520630000115, CN=
JONATHAN KOZIKOSKI
FREITAS:06424795936
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.20 13:29:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

Ofício 035/2023 - DPC

Salto do Lontra/PR, 05 de setembro de 2023

A Sua Senhoria o Senhor

MIGUEL FIGUEIRÓ

Assistente Junior

Caixa Econômica Federal

Assunto: Resposta ao Ofício nº 0727/2023/REGOV/CV em que solicita documentação para desbloqueio de recursos – Objeto sem evolução há mais de 90 dias

Ref: CR 927261/2022/MAPA/CAIXA

Objeto: Pavimentação de Estrada Vicinal – Sagrado Coração – Parte II

Conta corrente: 1287.006.00647283-8

Data vigência: 25/04/2025

Senhor Gerente,

Em resposta ao ofício supracitado, gostaríamos de expressar nossa sincera compreensão e preocupação em relação à falta de evolução no andamento da obra.

Entendemos a importância desse projeto e compartilhamos da mesma preocupação em relação aos atrasos. A Prefeitura Municipal está comprometida em fiscalizar e entregar uma obra de qualidade e dentro dos prazos acordados, e lamentamos profundamente pelos contratempos que estão afetando a progressão desta obra.

FERNANDO ALBERTO
CADORE:51280582987
Assinado de forma digital por FERNANDO ALBERTO
Dados: 2023.09.05 10:24:39 -03'00'

JONATHAN KOZIKOSKI
FREITAS:06424795930

Assinado digitalmente por JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS:06424795930
Dados: 2023.09.05 10:24:40 -03'00'

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná

Município de Salto do Lontra