

Ofício nº: 05/2026

SULINA, 29 de junho de 2026

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 3ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1098954-56 - TransfereGOV nº 970312

Objeto: Construção de Unidade Habitacionais
Proponente / Tomador: MUNICIPIO DE SULINA

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 3ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasso:	R\$ 2.857.843,56	R\$ 50.452,64	R\$ 441.541,54
Contrapartida Financeira:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 2.857.843,56	R\$ 50.452,64	R\$ 441.541,54
Execução Física:	-	1,77%	15,45%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no TransfereGOV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

GILBERTO JOAO

ROSSI:03160453901

Assinado de forma digital por
GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453901
Dados: 2026.07.02 09:14:52 -03'00'

GILBERTO JOÃO ROSSI
PREFEITO MUNICIPAL



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE SULINA		Nº OPERAÇÃO 1098954-56	Nº TransfereGOV 970312	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Programa Moradia Digna		MUNICÍPIO / UF SULINA		REPASSE 2.857.843,56	CONTRAPARTIDA 0,00	INVESTIMENTO 2.857.843,56	Nº RRE 3

Situação do TC/CR: Adiantada	Percentual previsto em: jun-26 0,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
---------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Análise Concluída / A Licitar	25	un	08/2025	3	2.857.843,56	391.088,90	50.452,64	441.541,54	15,45%
							(%)	(100,00%)	(13,68%)	(1,77%)	(15,45%)
							Repasse	2.857.843,56	391.088,90	50.452,64	441.541,54
							Contrapartida	-	-	-	-
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	2.857.843,56	391.088,90	50.452,64	441.541,54

SULINA

Local	GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901	Assinado de forma digital por GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901 Dados: 2026.07.02 09:15:18 -03'00'
-------	------------------------------------	--

Representante Tomador
Nome: GILBERTO JOÃO ROSSI
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Social

Nome:	CLEMARI DA MOTTA FINGER
Cargo:	SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

segunda-feira, 29 de junho de 2026

Data	LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991	Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991 Dados: 2026.07.02 09:15:28 -03'00'
------	--	--

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 31879/D
ART/RRT: 1720261981831

Responsável Financeiro

Nome:	MARILAINE DA SILVA LUFT
Cargo:	TESOUREIRA



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO PLE
OGU

Nº OPERAÇÃO 1098954-56	Nº TransfereGOV 970312	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE SULINA	APELIDO EMPREENDIMENTO Programa Moradia Digna	NOME DA EMPRESA GODOIS CONSTRUTORA LTDA	Nº CTEF 202/2025	PROF MUNI
---------------------------	---------------------------	---	--	--	---------------------	--------------

Medição: 3 Período: 30/05/2026 a 29/06/2026 % Realizado Período.: 1,77% % Realizado Acum.: 15,45%

Nº do Evento	Título dos Eventos	GERAL	UH 01	UH 02	UH 03	UH 04	UH 05	UH 06	UH 07	UH 08	UH 09	UH 10	UH 11	UH 12	UH 13	UH 14	UH 15	UH 16	UH 17	UH 18	UH 19	UH 20	UH 21	UH 22	UH 23	UH 24	UH 25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2													
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1	1	2	3	3																				
3	FUNDAÇÕES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2													
4	PILARES, VIGAS E LAJES		2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3														
5	ALVENARIA/FECHAMENTOS		1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3														
6	ESQUADRIAS METÁLICAS																										
7	ESQUADRIAS DE MADEIRAS																										
8	TELHADOS																										
9	REVESTIMENTOS INTERNOS																										
10	REVESTIMENTOS CERÂMICOS																										
11	REVESTIMENTOS EXTERNOS																										
12	FORROS																										
13	PINTURA																										
14	CERAMICA																										
15	CIMENTADOS																										
16	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS																										
17	ELÉTRICAS / TELEFONICAS																										
18	HIDRÁULICA																										
19	SANITÁRIAS / PLUVIAL																										
20	APARELHOS, METAIS E BANCADAS																										
21	LIMPEZA																										

		Data das Medições											
		30/04/2026	29/05/2026	29/06/2026									
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	6,99%	6,70%	1,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	199.659,76	191.429,14	50.452,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	6,99%	13,68%	15,45%	15,45%	15,45%	15,45%	15,45%	15,45%	15,45%	15,45%	15,45%	15,45%
	R\$	199.659,76	391.088,90	441.541,54	441.541,54	441.541,54	441.541,54	441.541,54	441.541,54	441.541,54	441.541,54	441.541,54	441.541,54



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PLE
OGU

Nº OPERAÇÃO 1098954-56	Nº TransfereGOV 970312	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE SULINA	APELIDO EMPREENDIMENTO Programa Moradia Digna	NOME DA EMPRESA GODOIS CONSTRUTORA LTDA	Nº CTEF 202/2025	PROF MUNI
---------------------------	---------------------------	---	--	--	---------------------	--------------

Medição: 3 Período: 30/05/2026 a 29/06/2026 % Realizado Período.: 1,77% % Realizado Acum.: 15,45%

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		GERAL	UH 01	UH 02	UH 03	UH 04	UH 05	UH 06	UH 07	UH 08	UH 09	UH 10	UH 11	UH 12	UH 13	UH 14	UH 15	UH 16	UH 17	UH 18	UH 19	UH 20	UH 21	UH 22	UH 23	UH 24	UH 25
		Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global ração Local

SULINA
Local
segunda-feira, 29 de junho de 2026
Data

LUCIANO STEINEMANN
SANTIAGO:81596189991
Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Dados: 2026.07.02 09:27:07 -03'00'
Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 31879/D
ART/RRT: 1720261981831


GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453901
3901
Assinado de forma digital por GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901
Dados: 2026.07.02 09:27:16 -03'00'

DAISE
MARTINAZZO:07280240984
7280240984
Assinado de forma digital por DAISE MARTINAZZO:07280240984
Dados: 2026.07.02 09:24:58 -03'00'



MUNICÍPIO	SULINA
CONTRATADA	GODOIS CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO Nº	202/2025
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO "PROGRAMA MORADIA DIGNA" EM ALVENARIA CONVENCIONAL COM 47,46 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA CADA, CONTENDO DOIS QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO E VARANDA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS, HIDRAULICAS, TUDO CONFORME ORÇAMENTO, PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS
MEDIÇÃO Nº	03
DATA DA VISTORIA	29/06/2026
DATA DA MEDIÇÃO	29/06/2026
ENGENHEIRO FISCAL	LUCIANO S. SANTIAGO / CREA: 31879/D
ART FISCALIZAÇÃO	ART: 1720261981831

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
Sulina
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br





Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de

SULINA

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br



LUCIANO
STEINEMANN
SANTIAGO:81596
189991

Assinado de forma digital
por LUCIANO
STEINEMANN
SANTIAGO:81596189991
Dados: 2026.07.15
11:15:55 -03'00'

Luciano S. Santiago
Engenheiro fiscal da obra