

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2024	SUBSTITUIÇÃO LUMINÁRIAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LED <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 121/2024	180	01/07/2024	R\$ 666.998,52	100,00%

Nº3/2024  
Data Inicial: 01/07/2024

# SUBSTITUIÇÃO LUMINÁRIAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LED

R\$ 666.998,52

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10397

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6796	2024	01/07/2024	12557
7654	2024	01/07/2024	12557
6795	2024	01/07/2024	12557
9416	2024	01/09/2024	12557
9417	2024	01/09/2024	12557
4548	2025	01/05/2025	12557
4549	2025	01/05/2025	12557

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12022	01/07/2024

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.8*.6**-47	ART (CREA)	17**2*3**67**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*2**22**	Orçamento	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*2**22**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				61501	R\$ 1.066.647,82	01/07/2024	
Contrato	121	2024	78.121.936/0001-68	61502	R\$ 666.998,52	01/07/2024	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
61526	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2024	1,31%

61548	Medição	2	Jurisdicionado	01/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2024	19,34%
61566	Medição	3	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2024	20,50%
61663	Medição	4	Jurisdicionado	01/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2024	100,00%
61679	Conclusão	5	Jurisdicionado	01/05/2025			

Nº3/2024  
Data Inicial: 01/07/2024

# SUBSTITUIÇÃO LUMINÁRIAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LED

Documentos

R\$ 666.998,52

## TERMO DE RECEBIMENTO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

## PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

## TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO



## SUPERVISÃO:

PARANACIDADE - REGIONAL DE CASCAVEL

## MUNICÍPIO:

TRÊS BARRAS DO PARANÁ

SIT	SAM	LOTE	CONCLUSÃO:
65347	55	1	24/04/2025

## EMPRESA CONTRATADA/ PROPRIETÁRIO

BRASLED ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS LTDA

## CNPJ/ CPF

32480398000105

## Nº CONTRATO:

121/2024

## VALOR:

**R\$ 666.998,52** (SEISCENTOS E SESENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS\*\*\*\*\*)

## DESCRIÇÃO DO PROJETO:

Substituição de luminárias tradicionais por luminárias que utilizam tecnologia LED com serviços de: fornecimento e instalação de 995 un de luminárias para iluminação pública em LED (conforme especificado em projeto); conjuntos de braços de iluminação; relés foto controladores eletrônicos; cabos de cobre flexível tipo PP e demais acessórios; serviços de retirada, transporte e descarte dos conjuntos com a emissão de Certificado de Destinação Final - CDF conforme especificações do Termo de Referência e demais documentos do projeto.

## LOCALIZAÇÃO:

VIAS DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

## DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Rua das Camélias  
 Rua das Rosas  
 Rua Vitória Régia  
 Rua das Hortências  
 Rua Recife  
 Rua Santa Catarina  
 Rua Maranhão  
 Rua Rio Branco  
 Rua Indu  
 Rua Acre  
 Rua Amapá  
 Rua Rondônia  
 Rua Trigolândia  
 Rua Ulisses Guimarães  
 Rua Tancredo Neves  
 Rua Governador Mario Covas  
 Rua JK  
 Rua Verena Fabiani Dal Magro  
 Rua Pedro Antônio Pedrozo  
 Rua Timóteo Bernardes Prestes  
 Rua Brasília  
 Rua Carlos Fernandes Costa D'Vila  
 Rua Vereador Antônio Marques  
 Rua das Oliveiras  
 Rua das Margaridas  
 Rua Vereadora Eliane Dezan  
 Rua Francisco Walker  
 Rua Pedro Zancanaro  
 Rua Adão Rodrigues de Paula  
 Rua Francisco Iglkoski  
 Rua João Domingos Martinazzo  
 Rua Ângelo Boaretto  
 Rua João Busato  
 Travessa 26-A  
 Rua Nereu Ramos  
 Rua General Olivério  
 Prolongamento Rua Recife  
 Rua Ipê  
 Rua Domingos Julianotti  
 Rua vereador Nelson Pauli  
 Rua João Bibiano da Silva  
 Avenida São Paulo  
 Avenida Paraná  
 Rua das Marrecas  
 Rua das Garças  
 Rua Galha Azul  
 Rua das Andorinhas  
 Rua Mato Grosso  
 Prolongamento Rua Mato Grosso  
 Rua Pavão  
 Rua Jaú  
 Rua Minas Gerais  
 Rua Bahia  
 Rua Cascavel  
 Rua Pioneira

## TERMO DE RECEBIMENTO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

## PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

## TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO



Rua João Matias  
 Rua Castelo Branco  
 Rua João Horácio Laurindo  
 Rua das Araras  
 Rua Luciano Alberton  
 Rua Sobradinho  
 Rua Doratila Caleffi  
 Rua Agenor Defenti Parizotto  
 Rua Adão Militz  
 Rua Abrelino José Zanella  
 Rua Bernardo Ribeiro Nunes  
 Rua Ângelo e Amabili Buzin  
 Rua Francisco Dias  
 Rua Alcides Nunes Prestes  
 Rua Treze de Maio  
 Rua Atlântica  
 Rua Iguaçú  
 Rua Arapongas  
 Rua Aírton Senna  
 Prolongamento Avenida Brasil  
 PR/471  
 Rua de Acesso Sanepar  
 Vila Rural  
 Distrito Santo Isidoro  
 Distrito Barra Bonita  
 Distrito Alto Alegre  
 Loteamento Apolinário  
 Loteamento Vargem Bonita  
 Demais Ruas e Vias previstas em projeto

Em vinte e três de junho do ano de dois mil e vinte e cinco a Comissão abaixo assinada, tendo vistoriado a obra em epígrafe, e constatado a sua perfeita regularidade, declara concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade "ex lege" ao disposto no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

**JEAN CARLOS DE LIMA:08869370941**  
 Assinado de forma digital por JEAN CARLOS DE LIMA:08869370941  
 Dados: 2025.05.05 13:59:53 -03'00'

**Jean Carlos de Lima**  
 CREA-PR 167397/D  
 RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

**BRASLED ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS LTDA:32480398000105**  
 Assinado de forma digital por BRASLED ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS LTDA:32480398000105  
 Dados: 2025.05.05 13:48:25 -03'00'

**BRASLED ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS LTDA**

**GERSO FRANCISCO GUSSO:40988660059**  
 Assinado de forma digital por GERSO FRANCISCO GUSSO:40988660059  
 Dados: 2025.05.05 14:00:19 -03'00'

**GERSO FRANCISCO GUSSO**

PREFEITO MUNICIPAL

Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o presente termo.

Três Barras do Paraná, 23 de junho de 2025

**Rodolfo Purpur Jr**  
 CPF 495 112 549 87  
 Analista de Desenvolvimento Municipal

- PARANACIDADE