

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2014	REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES MARIO NARDI Esta intervenção foi concluída	Contrato 127/2014	180	02/12/2014	R\$ 118.685,49	100,00%

Nº10/2014
Data Inicial: 02/12/2014

**REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA EM
FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES MARIO
NARDI**

R\$ 118.685,49

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3946

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5874	2014	02/12/2014	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1017	1346	02/12/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.5*.6**-50	ART (CREA)	16**5*/D	Orçamento	Sim
CPF	04*.5*.6**-50	ART (CREA)	16**5*/D	Fiscalização	Sim
CPF	17*.9*.9**-34	ART (CREA)	48**/D	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5035	R\$ 118.685,49	14/10/2014	
Contrato 127		2014	76.205.681/0001-96	5036	R\$ 118.685,49	14/10/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5037	Medição	1	Jurisdicionado	02/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 127/2014	24,47%
5060	Medição	2	Jurisdicionado	02/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 127/2014	100,00%
5061	Conclusão	3	Jurisdicionado	02/07/2015			