

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6		AMPLIAÇÃO QUADRA DE ESPORTES Esta intervenção foi concluída	Contrato 104/2022	6	01/06/2022	R\$ 378.004,24	100,00%



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12345

Empenho X Intervenção

 Nº do Empenho
 Ano
 Data
 Origem

 1
 2022
 01/06/2022
 1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa JurídicaCódigo da AçãoCódigo de Controle de Leis e AtosData1240911231501/06/2022

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência№ do DocumentoTipo de Documento01/06/2022000000Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo D (Respon Técnio	sável [Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	()3*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**60**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	()3*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**60**	Orçamento	Sim
CPF	()3*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**60**	Fiscalização	Sim
CPF	g	94*.*3*.7**-68	ART (CREA)	17**2*3**70**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2288	R\$ 386.507,40	01/06/2022	
Contrato	104	2022	04.351.798/0001-77	2289	R\$ 378.004,24	01/06/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2314	Medição	1	Jurisdicionado	29/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2022	2,00%

2341	Medição	2	Jurisdicionado	30/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2022	4,00%
2362	Medição	3	Jurisdicionado	19/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2022	5,00%
2379	Medição	4	Jurisdicionado	03/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2022	6,00%
2406	Medição	5	Jurisdicionado	28/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2022	7,00%
2417	Medição	6	Jurisdicionado	29/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2022	60,00%
2443	Medição	7	Jurisdicionado	30/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2022	62,00%
2486	Medição	8	Jurisdicionado	10/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2022	65,00%
2515	Medição	9	Jurisdicionado	28/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2022	66,00%
2546	Medição	10	Jurisdicionado	30/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2022	68,00%
2578	Medição	11	Jurisdicionado	30/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2022	75,00%
2636	Medição	12	Jurisdicionado	30/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2022	100,00%
2668	Conclusão	13	Jurisdicionado	29/09/2023			















