

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2013	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LOTEAMENTO MARCELINO ENGELS 1 Esta intervenção foi concluída	Contrato 75/2013	12	01/12/2013	R\$ 250.800,00	100,00%

Nº3/2013
Data Inicial: 01/12/2013

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LOTEAMENTO MARCELINO ENGELS 1

R\$ 250.800,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

5976

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4489	2013	18/12/2013	12409
4691	2013	18/12/2013	12409
770	2014	27/02/2014	1
771	2014	27/02/2014	1
1887	2014	22/05/2014	1
1888	2014	22/05/2014	1
1899	2014	22/05/2014	1
4251	2014	03/11/2014	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1006	1	01/12/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.3*.2**-64	ART (CREA)	20**4*9**66	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	20**0*4**81	Orçamento	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	20**4*1**96	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				145	R\$ 270.514,27	01/12/2013	
Contrato	75	2013	95.589.289/0001-32	144	R\$ 270.133,53	10/12/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

141	Medição	1	Jurisdicionado	11/12/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2013	28,30%
168	Medição	2	Jurisdicionado	25/02/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2013	50,44%
241	Medição	3	Jurisdicionado	22/05/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2013	79,41%
379	Medição	4	Jurisdicionado	03/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2013	92,81%
471	Medição	5	Jurisdicionado	30/03/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2013	100,00%
591	Conclusão	6	Jurisdicionado	01/09/2015			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
------------	------------	------------	-----------------	------------------	----------------------

1