

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
12	2024	PAINEIS FOTOVOLTAICOS - CMEI ANAJU E BARRACÃO JARDIM FLORESTA Esta intervenção foi concluída	Contrato 127/2024	60	01/10/2024	R\$ 166.900,00	100,00%

Nº12/2024
Data Inicial: 01/10/2024

PAINEIS FOTOVOLTAICOS - CMEI ANAJU E BARRACÃO JARDIM FLORESTA

R\$ 166.900,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

14584

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
11009	2024	01/10/2024	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12022	01/10/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.3*.1**-59	ART (CREA)	17**2*5**05**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*6**59**	Orçamento	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*6**59**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				61567	R\$ 296.347,34	01/10/2024	
Contrato	127	2024	78.121.936/0001-68	61568	R\$ 166.900,00	01/10/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
61583	Medição	1	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 127/2024	100,00%
61600	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/12/2024			