

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2020	BARRACÕES ABRIGOS PARA EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Esta intervenção foi concluída	Contrato 306/2019	90	03/04/2020	R\$ 102.580,00	100,00%

Nº2/2020
Data Inicial: 03/04/2020

BARRACÕES ABRIGOS PARA EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS

R\$ 102.580,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

38648; 38649; 38650

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1801	2020	03/04/2020	12249
1864	2020	12/04/2020	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	2065	2703	03/04/2020

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
06/02/2021	000000	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	20**0*5**10	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	20**0*5**10	Orçamento	Sim
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	17**2*2**53**	Fiscalização	Sim
CPF	05*.4*.0**-80	ART (CREA)	17**2*1**13**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000722	R\$ 119.353,34	18/04/2019	
Contrato	306	2019	76.995.414/0001-60	9000723	R\$ 102.580,00	07/08/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9000727	Medição	1	Jurisdicionado	24/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 306/2019	100,00%
9000736	Conclusão	2	Jurisdicionado	29/05/2020			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900031365471	00135202088888654	1	10/08/2020	06/02/2021	