

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2026	RECAPE ASFALTICO URBANO - CONVENIO 1126/25-SECID Esta intervenção está em andamento	Contrato 357/2025	210	17/12/2025	R\$ 6.666.999,00	14,43%

Nº4/2026
Data Inicial: 17/12/2025

**RECAPE ASFALTICO URBANO - CONVENIO
1126/25-SECID**

R\$ 6.666.999,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

30140; 30151; 30167

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1279	2026	02/03/2026	12249
1281	2026	12/03/2026	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1007	4724	01/03/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
10/02/2027	357/2025	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*5**83**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*5**83**	Orçamento	Sim
CPF	04*.0*.0**-07	ART (CREA)	17**2*0**13**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*0**48**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001421	R\$ 6.668.759,37	22/09/2025	
Contrato	357	2025	76.995.414/0001-60	9001422	R\$ 6.666.999,00	12/12/2025	14,43%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9001423	Medição	1	Jurisdicionado	03/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 357/2025	14,43%
9001423	Medição	2	Jurisdicionado	03/04/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 357/2025	14,43%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900269273072					

Nº4/2026
Data Inicial: 17/12/2025

RECAPE ASFALTICO URBANO - CONVENIO 1126/25-SECID

Documentos

R\$ 6.666.999,00











