

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2025	PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADA VICINAL MUNICIPAL EM CBUQ RIO VARANDA Esta intervenção está em andamento	Contrato 344/2025	180	29/12/2025	R\$ 644.500,00	1,20%

Nº6/2025
Data Inicial: 29/12/2025

**PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADA VICINAL
MUNICIPAL EM CBUQ RIO VARANDA**

R\$ 644.500,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

9544

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**04**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**04**	Orçamento	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**04**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.1*.2**-81	ART (CREA)	17**2*0**91**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3400	R\$ 696.815,83	29/12/2025	
Contrato	344	2025	95.589.289/0001-32	3401	R\$ 644.500,00	29/12/2025	1,20%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3426	Medição	1	Jurisdicionado	30/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 344/2025	1,00%
3479	Medição	2	Jurisdicionado	31/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 344/2025	1,20%