

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
20	2026	Pavimentação de Estrada Rural em CBUQ Estrada Santa Helena Esta intervenção está em andamento	Contrato 166/2026	180	08/06/2026	R\$ 2.974.000,00	87,55%

Nº20/2026
Data Inicial: 08/06/2026

Pavimentação de Estrada Rural em CBUQ Estrada Santa Helena

R\$ 2.974.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

30372

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4468	2026	20/07/2026	12249
4469	2026	20/07/2026	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1006	4724	01/07/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
03/06/2027	166/2026	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*0**91**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*0**91**	Orçamento	Sim
CPF	04*.0*.0**-07	ART (CREA)	17**2*4**46**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*3**50**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001493	R\$ 3.083.882,60	01/02/2026	
Contrato	166	2026	76.995.414/0001-60	9001494	R\$ 2.974.000,00	03/06/2026	87,55%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9001495	Medição	1	Jurisdicionado	17/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 166/2026	87,55%
9001495	Medição	2	Jurisdicionado	17/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 166/2026	87,55%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900289652677					

Nº20/2026
Data Inicial: 08/06/2026

Pavimentação de Estrada Rural em CBUQ Estrada Santa Helena

Documentos

R\$ 2.974.000,00









17/07/2026, 11:09
-25.844986,-52.530060
Chopinzinho PR
85560-000







